

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA=CASA

Lavori di costruzione di case per lavoratori in BrindisiRione Commenda - cantiere 4287Impresa Antonucci Albertofu Leucio

10° **STATO** ^(a) d' avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 21 aprile **19** 53
ed ultimo

CONTRATTO in data 15/1/1952 n.379 approvato reg.a Brindisi il
16/1/1952 al n.860 mod.I vol.

data _____ N. _____

Importo del progetto	L.	65.675.000	Data della consegna	25/2/52
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 4.43 per cento		62.776.000	Data dell'incominciamento dei lavori	25/2/52
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	24/2/953
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	68.60
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza dei tempi utile è	23/4/953
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	1c	Scavo di sbancamento mc.	2.428,11	680,=	1.165.492,80	
2	2c	" " fondazione "	663,30	650,=	431.145,=	
3	9c	Calcestruzzo a 200 "	396,50	4.900,=	1.942.850,=	
		sommano lavori a misura				3.539.487,80
		B) LAVORI A FORFAIT				
4	12	Cap.Spec.Rustico				
		100x16.000x0,54 mc.	8.640,=	3.878,=	33.505.920,=	
5	12	Cap.Spec.Infissi				
		100x16.000x0,14 "	2.240,=	3.878,=	8.686.720,=	
6	12	Cap.Spec.Sistemaz.cantine				
		100x16.000x0,04 "	640,=	3.878,=	2.481.920,=	
7	12	Cap.Spec.Tramezzi,intonaci				
		pavimenti 100x16.000x0,11	1.760,=	3.878,=	6.825.280,=	
8	12	Cap.Spec.Impianti				
		100x16.000x0,12 "	1.920,=	3.878,=	7.445.760,=	
9	12	Cap.Spec.Intonaco esterno,				
		ringhiere 100x16.000x0,05 "	800,=	3.878,=	3.102.400,=	
		100 sommano lavori a forfait				62.048.000,=
		totale lavori a misura e forfait				65.587.487,80
		a dedurre il ribasso del 4,43%				2.905.527,71
		Restano nette Lire				62.681.962,09
						=====
		IL PRESIDENTE IL PRESIDENTE (Com. Ubaldo Vallarino)				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI				

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA-CASA

Lavori di costruzione di case per lavoratori in Brindisi

Rione Commenda - cantiere 4287

Impresa Antonucci Alberto & Leucio

10° **STATO** ^(a) d' avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 21 aprile **19** 53
da ultimo.

CONTRATTO in data 15/1/1952 n.379 approvato reg. a Brindisi il
16/1/1952 al n.860 mod.I vol.

data _____ N. _____

Importo del progetto	L.	65.675.000	Data della consegna	25/2/52
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 4.43 per cento		62.776.000	Data dell'incominciamento dei lavori	25/2/52
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	24/2/953
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	88.60
	» mag. lavori impreved.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	23/4/953
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

