



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA PUGLIA - BARI

Comitato Tecnico Amministrativo

adunanza del 4/7/1972

COMPONENTI N°48

PRESENTI N°32

V O T O N°540
(come da verbale)

OGGETTO : FRANCAVILLA F. (BR) - Legge 29/3/1965 n°218 -
Completamento case popolari - 2° e 3° lotto - Impresa Gallone
Pietro - Revisione prezzi contrattuali.-

I L C O M I T A T O

Vista la provveditoriale 6/6/1972 n°121 con la quale è stata trasmessa a questo Comitato, per esame e parere, la revisione prezzi in argomento;

Esaminata la revisione medesima;

UDITO I RELATORI (Minichilli-Migneco)

P R E M E S S O :

PROGETTO - dell'importo a base d'appalto di £.5.200.000 -

APPROVAZIONE - D.M.n°3595 del 12/2/1969 -

AGGIUDICAZIONE - 28/5/1969 -

CONTRATTO - n°5279 del 20/10/1969 di £.5.135.000 al netto dell'1,25% -

CONSEGNA DEI LAVORI - 18/8/1970 -

TEMPO CONTRATTUALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - mesi 6 -

TERMINE CONTRATTUALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - 17/2/1971 -

ULTIMAZIONE EFFETTIVA DEI LAVORI - 16/2/1971 -

STATO FINALE - in data 15/4/1971 di lorde £.5.198.514 -

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - in data 14/6/1971 con esito positivo -

IMPORTO AMMISSIBILE A REVISIONE - £.5.198.514 -

DATA DELLA DOMANDA DI REVISIONE - 29/10/1970 -

PROCEDIMENTO REVISIONALE - Dagli atti revisionali si rileva :

- che si è operato seguendo il sistema di cui al D.M.22/6/1968 ed alla legge 19/2/1970 n°76 (quest'ultima per quanto riguarda l'applicazione dell'alea contrattuale);
- che le quote di incidenza sono state ricavate dal D.M.22/6/1968;
- che la revisione è stata divisa in un periodo e precisamente: dal 18/8/1970 al 18/2/1971;

PERCENTUALE MEDIA LORDA DI AUMENTO DETERMINATA : 23,90% -

COMPENSO REVISIONALE AL NETTO DELL'ALEA E DEL RIBASSO : £.970.000=

L'ELABORATO REVISIONALE è stato redatto dall'Ufficio del Genio Civile Brindisi.-

Tutto ciò premesso

C O N S I D E R A T O

- che la domanda di revisione in data 29/10/1970 è stata presentata entro i termini prescritti dal D.L.6/12/1947 n°1501;
- che l'aggiudicazione è avvenuta in data 29/5/1969 e pertanto in relazione alle norme di cui alla legge 19/2/1970 n°76, l'istruttoria deve essere svolta con l'applicazione del D.M.22/6/1968;
- che in base alla legge 19/2/1970 n°76 la revisione deve essere divisa in un periodo nel quale va detratta l'alea del 5% per i lavori eseguiti dal 18/8/1970 al 16/2/1971;
- che l'Ufficio del Genio Civile di Brindisi ha impostata l'istruttoria in base alle suddette disposizioni;
- che lo stesso è pervenuto ad una percentuale media lorda di maggiorazione del 23,90%;
- che detratta dalla suddetta percentuale l'alea contrattuale relativa agli importi dei lavori eseguiti nel periodo ed il corrispondente ribasso d'asta, è stato determinato il compenso netto di £.970.000=;
- che l'impostazione dell'istruttoria è regolare in quanto è stata espressa secondo le norme di cui alla legge 19/2/1970 n°76.-

Tutto ciò premesso e considerato il C.T.A. all'unanimità esprime

I L P A R E R E

- che possa approvarsi l'istruttoria in oggetto determinando la percentuale media lorda del 23,90%;
- che si possa offrire all'impresa Gallone Pietro per i lavori di che trattasi, a titolo di compenso definitivo, la somma di £.970.000.=

I RELATORI

(Minchilli - Migneco)

VISTO : IL PRESIDENTE

(A.D'Alessandro)

Provveditorato alle Opere Pubbliche
con SEDE in BARI
COMITATO TECNICO AMMINISTRATIVO
PER COPIA CON
S. SEGRETARIO

