

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione case per lavoratori in Brindisi

Rione Commenda. Cantiere 6263

Impresa: Antonucci Alberto fu Leucio

Contratto n. 825 in data 10/3/953 reg. a Brindisi il

12/3/1953 al n. 1058 mod. I vol. 102

=====

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

Il giorno millenovecentocinquantaquattro il giorno ventotto del mese di gennaio in Brindisi.

Il sottoscritto Ingegnere Direttore dei lavori, alla presenza dell' appaltatore, ha proceduto alla prova di carico dei solai di copertura costruiti dalla Ditta appaltatrice. =

La prova e' stata eseguita sul solaio di copertura del primo piano, testata nord. =

Le caratteristiche del solaio sono le seguenti:

Luce interne pilastri m. 4,00

Vincolo incastro

Interasse travetti cm. 37

Altezza cm. 19

Armatura dei travetti 1 ϕ 8 + 1 ϕ 10

Il carico e' stato applicato ad una striscia lunga m.3,60 e larga m.1,00.

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale d'Appalto un sovraccarico accidentale di Kg.250 per mq. il carico corrispondente alla striscia caricata risulta di m.1,00x3,60x250 = Kg.900,=

Tale carico e' stato realizzato in eccesso con n. 16 tufi delle dimensioni di m.0,50x0,26x0,22 del peso

medio di Kg.43	= Kg.	684
e n.5 tufi delle dimensioni di		
0,60x0,22x0,26	= "	<u>274</u>
	totale	Kg. <u>958</u>

I risultati della prova con flessimetro applicato al centro della striscia sono i seguenti:

a) lettura del solaio scarico	mm.	1,60
b) " " " totalmente carico	"	1,64
c) " dopo lo scarico	"	1,60
Freccia totale	mm.	0,04
" elastica	"	0,04
" permanente	"	0,0

Del che si e' redatto il presente verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.=

L'IMPRESA

Antonio Alby

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Francis Formis