

11

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Comune di ERCHIE - Provincia di Brindisi -

LAVORI di costruzione di Case Popolari in ERCHIE -

Via Stazione - Fabbricato n.1 - Alloggi n.8 - Vani

conv.44. =

LEGGE 22/10/1971, n.865 - Art.55 - Canale C -

IMPRESA: Antonio RIBEZZI - Brindisi -

IMPORTO a base d'asta £. 70.840.000 =

IMPORTO comprensivo di aumento di

asta £. 113.344.000 =

CONTRATTO in data 27/6/1975 n.5660 di rep. registra

to a Brindisi il 2/7/1975 al n.2338 Mod.I°.

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 4

L'anno millenovecentosettantasei il giorno ventiset
te del mese di Ottobre in ERCHIE.

Il sottoscritto Ing. Giorgio GABRIELI, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, con la presenza
del sig. Antonio RIBEZZI, titolare dell'Impresa;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
5/2/1975, che fissava l'ultimazione dei lavori stes
si per il 31/1/1976;

- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.1,

in data 14/2/1975 ed il verbale di ripresa dei lavori n.1, in data 21/5/1975, che fissava l'ultimazione degli stessi per il 6/5/1976;

- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.2, in data 20/1/1976 ed il verbale di ripresa dei lavori n.2, in data 11/3/1976, che fissava l'ultimazione degli stessi per il 26/6/1976;

- CONSIDERATO che si è resa necessaria una perizia suppletiva e che la stessa, pur approvata dall'On. Consiglio di Amministrazione dell'I.A.C.P. di Brindisi, con delibera n.2644 del 23/7/1976, non ha, ancora a tutt'oggi, ricevuto le successive Superiori approvazioni;

- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.3, in data 24/4/1976, nonché l'atto di sotmissione n.2 ed il verbale di ripresa dei lavori n.3, entrambi in data 1/10/1976, con il quale verbale si fissava l'ultimazione degli stessi lavori, di cui al contratto in epigrafe, per il 3/12/1976;

- CONSIDERATO che con le esigue opere di predisposizione e preparazione di cui all'atto di sotmissione n.2, eseguite dall'Impresa al solo fine di rendere possibile la ripresa dei lavori in contratto, questi ultimi, data anche la stagione corrente, non possono procedere utilmente a regola d'arte e

nell'ordine dettato dalla buona regola costruttiva,
in quanto non risultano ancora affidabili all'Impre
sa i lavori suppletivi;

D I S P O N E

la sospensione dei lavori dalla data odierna fino
a quando non si determineranno le condizioni che
ne consentiranno la ripresa.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare,
fermo restando che rimarranno disponibili per l'ese
cuzione dei lavori in totale giorni 360 (trecento-
sessanta).



Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Sig. Antonio RIBEZZI)

(Ing. Giorgio GABRIELI)



Visto: IL DIRETTORE TECNICO I.A.C.P.

(Dott. Ing. Antonio LONGO)



IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCETTO)

