

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di miglioramento e ripristino alla palazzina
di Case per Lavoratori in ORIA (Brindisi) Via Drago-
netti - Ex Cantiere n°2257/R -

IMPRESA: CASALUCI Antonio - LATIANO

Importo perizia.....L. 968.000.==

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSE:

PERIZIA DI PROGETTO in data 6.6.1960 per l'ammontare
di L.968.000.==, redatta dall'Ufficio Tecnico dell'Isti-
tuto Autonomo per Le Case Popolari della Provincia
di Brindisi ed approvata con nota 4335 del 9.12.1960
della Gestione INA-Casa.=

SOMME AUTORIZZATE:

a) per lavori.....L. 968.000.==

b) compenso Stazione Appaltante....." 96.000.==

TOTALE.....L.1.064.000.==

CONTRATTO in data 30.9.1961 registrato a Brindisi il
9.10.1961 al n.3118 Mod.II con il quale i lavori di
che trattasi venivano affidati all'Impresa CASALUCI
Antonio - per l'importo di L.968.000.==

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI: I lavori vennero conse

gnati il 30.9.1961 come risulta dalla lettera all'Im-
presa in pari data e che fa le veci del verbale di
consegna e del contratto.=

TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI: A termine del con-
tratto principale i lavori dovevano essere ultimati
entro il 30.10.1961.=

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: E' stata accertata il gior-
no 30.10.1961 come risulta dal verbale in pari data
e quindi in tempo utile.=

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in
conformità dei patti contrattuali e delle disposizio-
ni della Direzione Lavori.=

ASSICURAZIONE OPERAI: L'Impresa ha assicurato i suoi
operai presso l'I.N.A.I.L. di Brindisi con polizza
n°006558/3 con decorrenza continuativa.=

STATO FINALE DEI LAVORI: Redatto in data 4.2.1963
dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei
lavori è di.....L. 478.402,75
e poichè è stato pagato nel

certificato di acconto, per

L'importo di.....L. 428.000,00

Resta il credito netto dell'Impresa L. 50.402,75

(dicensi lire cinquantamilaquattrocentodue e centesi-
mi settantacinque))=

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto Direttore Tecnico IACP nella visita effettuata il giorno 28.4.1962.=

RICONOSCIUTO che i lavori furono eseguiti in conformità delle previsioni del progetto con i materiali richiesti, con le dimensioni prescritte e conformi alle prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni della Direzione dei Lavori;

VISTO che gli atti contabili sono stati compilati a norma del Regolamento 25.5.1895, n°350 e che i prezzi adottati sono quelli di contratto;

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;

CONSIDERATO che l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori non vi furono occupazioni temporanee o permanenti di stabili, nè avvennero danni a terzi come risulta dal certificato in atti.=

CONSIDERATO che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed agli ordini dati dalla Direzione Lavori;

CONSIDERATO che è stato provveduto alla revisione tecnico-contabile degli atti di contabilità finale;

C E R T I F I C A

che i lavori sopra menzionati sono stati regolarmente

eseguiti; liquida secondo le risultanze del conto
finale a L.478.402,75 l'importo dei lavori e poichè
all'Impresa sono stati versati acconti per L i r e
L.428.000.=

D I C H I A R A

pagabile all'Impresa CASALUCI Antonio - Latiano -
la somma di L.50.402,75 (lire cinquantamilaquattro-
centedue e centesimi settantacinque) a saldo di ogni
sue avve per l'esecuzione dei lavori di che trattasi
salvo la superiore approvazione del presente atto.=
BRINDISI, 4.2.1963

L'IMPRESA
(CASALUCI Antonio)

Casali Antonio

IL DIRETTORE TECNICO IACP
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

[Signature]

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Cons. te Ubaldo G. VALLARINO)

[Signature]

