

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di completamento alle Case Popolari 2° e 3° lotto
nel Comune di FRANCAVILLA FONTANA - Legge 9-8-54 n° 640
 Impresa GALLONE Pietro - Latiano - e 29-3-65 n° 218 art. 1

l° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 16-2- 1971
 ed ultimo

CONTRATTO in data 20-10-1969 N. 5279 approvato con D.P. 1/12/1969 N. 51867
 e registrato a Brindisi il 19/7/1970 al n° 1133 Mod. 1

data N.

Importo del progetto a base d'asta L.	5.200.000, =	Data della consegna . .	18-8-1970
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>1,25</u> per cento . . L.	5.135.000, =	Data dell'incominciamento dei lavori . . .	18-8-1970
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . L.	312.000, =	Scadenza del tempo utile per l'ultim. dei lavori	17-8-1971
del quale impegnato	Per espropriazione L.	I lavori rimasero sospesi o prorogati per . . .	
	» mag. lav. impreved. »	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . .	
	» lav. ad economia »	Giorni impiegati in più .	
	» sorvegli. e dir. »	» » meno .	
TOTALE somma impegn. L.	312.000 =		

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	3	Formazione di rilievi mc.	1.151,96	1.000, =	1.151.960, =	
2	7	Cordoni mercipiedi ml.	186,90	2.000, =	373.800, =	
3	5	Massetto in cls. mq.	713,08	650, =	463.502, =	
4	6	Pietrini di cemento "	713,08	1.100, =	784.388, =	
5	4	Cappotto bitumato "	883,00	1.100, =	905.300, =	
6	1	Perniere alle romane "	112,64	12.000, =	1.351.680, =	
7	2	Coloriture ad olio "	337,98	400, =	135.168, =	
Sommano lire					5.165.798, =	
e detrae il rifaso dell' 1,25%					64.572,47	
Restano nette lire						5.101.225,53
IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Giovanni ROMA) VISTO: IL PRESIDENTE						