

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione Abitazioni per Lavoratori in Brindisi - Quartiere
S.Elia - cant. 3213/BR (Lotto C-D)

Impresa Pampo Vittorio - Lecce

1.º STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 5/12/ 19 73

CONTRATTO in data 18/10/1972 n. 5577 REGISTRATO a Brindisi il 24/10/1972
al n. 2218 mod.1

Importo del progetto a base d'asta	L.	467.226.087,=
------------------------------------	----	---------------

Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione
del 10.20 per cento L.

Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . L.

del quale impegnato	{ Per espropriazione L. » mag. lavori imprevis. » » lavori ad economia » » sorveglianza e dir. » » «		
TOTALE somma impegnata L.			

Data della consegna . . 16 / 8 / 72

Data dell'incominciamento dei lavori

Scadenza del tempo utile per
l'ultimaz. dei lavori . . . 6/2/74

I lavori rimasero sospesi per gg.

I lavori rimasero prorogati per gg.

Per cui la nuova scadenza del
tempe utile è . . . 14/11/74

Giorni impiegati in più .

» » in meno

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
LAVORI A MISURA						
1	2	Scavo di materie di qualsiasi natura e consistenza a sezione ristretta mc. 3.913,582	1.200=	4.696.298.=		
2	32	Calcestruzzo a ql.2 di cemento ecc. mc. 117,786	10.000=	1.177.860.=		
3	31	Calcestruzzo a ql. 3 di cemento per fondazioni mc. 620,022	15.000=	9.300.330.=		
4	31Bis	Calcestruzzo a ql.3 di cemento in elevazione mc. 38,478	18.500=	711.806.=		
5	62	Ferro per c.a. Kg. 72.367,409	180=	13.026.133.=		
6	3	Scavo di sbancamento parti- ta provvisoria mc. 2.000	1.100=	2.200.000.=		
Sommano lavori a misura £						31.112.427.=
LAVORI A FORFAIT						
Rustico comprese terrazze 48%						
12% x 48% x 413.074.705 =						23.793.103.=
Sommano lavori eseguiti						54.905.530.=
A detrarre il ribasso d'asta del 10,20%						5.600.364.=
Restano nette £						49.305.166.=
Brindisi, 5/12/73						
					IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Ego LONOCE)	
					IL DIRETTORE TECNICO (Dott. Ing. Antonio Longo)	
						