

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Contiene 1134

Lavori di COSTRUZIONE CASE PER LAVORATORI
in CAROVIGNO

Impresa RECCHIA Lorenzo fu Crecifisso

6° **STATO**^(a) di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 14 Novembre 19 50

CONTRATTO in data 4 Maggio 1950 approvato registrato a Brindisi
1° 8 Maggio 1950 al n° 1760 Vol. 97 Mod. I°

data N

Importo del progetto	L.	17.600.000	Data della consegna	15.5.50
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>6,10</u> per cento	,	16.526.4000	Data dell'incominciamento dei lavori	15.5.50
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	,		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	14.5.51
del quale impegnato	Per espropriazione . L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e direz. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. a' ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		LAVORI a MISURA				
1	1	Scavo di sbancamento	39,75	480	19.080 =	
2	2	Scavo di fondazione	52,58	650	34.177 =	
3	4	Scavo in roccia compatta	108,96	1400	152.544 =	
4	8	Muratura tufi e carparo	150,76	5600	844.256 =	
5	9	Muratura tutto carparo	9,34	8500	79.390 =	
6	10	Muratura tutto tufo	1123,26	3700	4.156.062 =	
7	15	Calcestruzzo a 300	17,42	7500	130.650 =	
8	16	Calcestruzzo a 200	193,30	4900	947.562 =	
9	20	Solai misti ecc. ecc.	777,86	2900	2.255.794 =	
10	24	Massetto in calcestruzzo	248,84	240	59.721,60	
11	35	Rampe e pianerottoli scale	98,58	1900	187.264 =	
12	94	Vespaio di pietrame	166,96	840	140.246,40	
13	17	Ferro tondino per c. a.	624,38	110	68.681,80	
14	19	Solai a camera d'aria	282,80	4200	1.187.760 =	
15	57	Canne fumaria fibre cemento	72,00	700	50.400 =	
16	13	Muratura tufo da cm. 20	17,24	850	14.654 =	
17	11	Idem come sopra da cm. 10	50,12	520	26.062,40	
Sommano i lavori al lordo lire					10.354.305,20	
deducesi ribasso d'asta del 6,10%					631.612,62	
IMPORTO NETTO dei LAVORI LIRE					9.722.692,58	
=====						
Carovigno 14 Novembre 1950		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Ing. Michele Bianchi)				
IL PRESIDENTE (Com. Ubaldo Vallarino)						