

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comitato di Attuazione Piano A B I L A G

Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provin-

cia di Brindisi.

Legge 30-12-1960, Piano Attuazione Costru-

zione Abitazioni Lav. Agr. Dip. 22-4-68 22-1-68

Lavori di costruzione in economia di una abitazione

nel Comune di S. Pietro Vernotico alla contrada

"Artisti" 22-01-68

Ditta: BISELLO Tarsilio - Lavori in proprio

Importo ammesso a mutuo: L. 5000.000.=

Ente Gestore: Istituto Autonomo per le Case Popolari

della Provincia di Brindisi.

Direttore dei Lavori: Geom. Angelo Pinto da S. Pietro V/co

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Premesse:

-Progetto redatto dal geom. Pinto Angelo da S. Pietro

Vernotico approvato dalla C.E.C. di S. Pietro V/co

in data 26-10-1967 con verbale n°9.

SOMME AUTORIZZATE: con decreto n°2068 dell'11-4-68

Per acquisto suolo e spese relat. L. 1.470.200

Per lavori. " 3.330.000

Per prog. e D.L. 4,10% " 136.530

Per Ass. e Gest. Lav. I, 90% " 63.270

Sommano

L. 5.000.000

CONTRATTO DI MUTUO: in data 18-II-68; n°5218 di rep. reg.a Brindisi il 20-II-68 al n°2147.

CONSEGNA DEI LAVORI: I lavori vennero iniziati il 21-II-68, come risulta dal verbale di consegna in pari data del Direttore dei Lavori; essi per mancanza di fondi e per la stagione invernale vennero sospesi dal 24-I-69 al 20-4-69 e dal 21-7-69 al 21-9-69 ed ultimati il giorno 20-10-1969.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: è stata accertata il 20-10-69 come risulta dal verbale in data 30-10-69 e quindi in tempo utile.

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità del progetto e del computo metrico approvato e delle disposizioni del Direttore dei Lav. e dello Ente Gestore.

ASSICURAZIONE OPERAI: La ditta ha assicurato gli operai adibiti al realizzo della costruzione presso l'INAIL di Brindisi con polizza n°12107/3 a carattere continuativo e presso l'INAM di Brindisi con polizza n°5544/10.

STATO FINALE DEI LAVORI: redatto in data 20-10-69 dal quale risulta che l'ammontare dei lavori è di lire L. 3.165.336

e poichè è stato pagato con il
I° Cert. di pag. in data 16-12-69 L. 1.494.000

II° Cert. di Pag. in data 6-10-69 L. 1.338.000

Resta il credito netto della ditta di L. 333.336.=

Il sottoscritto Direttore Tecnico dell'Istituto
Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi,
Ente preposto alla sorveglianza e gestione dei lavori
Riconosciuto che i lavori furono eseguiti in confor=
mità alle previsioni del progetto e del computo metri=
co approvato, con i materiali richiesti e con le di=
mensioni prescritte;

-Che l'importo dei lavori eseguiti rientra nei limi=
ti delle spese approvate;

VISTO la relazione di accompagnamento allo Stato Fi=
nale redatta dal Direttore dei Lavori;

VISTO i calcoli statici dei solai e delle opere in
c.a., eseguiti dal D.D. geom. Angelo Pinto;

VISTO che gli atti contabili sono stati compilati a
norma del regolamento 25-5-895, n° 350 e che i
prezzi adottati sono quelli previsti dal c.m.

C O N S I D E R A T O

-che la ditta ha regolarmente provveduto all'assicu=
razione degli operai;

-che durante la esecuzione dei lavori non vi furono
occupazioni temporanee o permanenti di stabili, nè
avvennero danni a terzi, come risulta dal certificato
in atti;

-che la ditta ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed agli ordini dati dal Direttore dei Lavori e dall'Ente Gestore

C E R T I F I C A

che i lavori sopra menzionati sono stati regolarmente eseguiti, liquida secondo le risultanze del conto finale in L. 3.165.336 l'importo complessivo dei lavori e poichè alla ditta Bisello Tarsillo, sono stati versati acconti per L. 2.832.000,

D I C H I A R A

pagabili alla ditta Bisello Tarsillo da S. Pietro V/co la somma di L. 333.336 a saldo di ogni suo avere sui lavori, giusto contratto di mutuo di cui alle premesse, salvo la superiore approvazione del presente atto.

Brindisi li 13 FEB 1970 .D.D. Ing. Roma

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. Vallarino)



8 MAR 1970

Visto: L'INGEGNERE CAPO
(Renato Lonoce)

