

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Case per Lavoratori Agricoli Dipendenti in Fasano
n° 14 alloggi. Legge 30.12.1960 n° 1676.

Impresa s.r.l. SARDELLA LUIGI & FIGLI - FASANO

2° STATO ^(a) d'AVANZAMENTO dei lavori eseguiti a tutto il 5 LUG 1972 19

CONTRATTO in data 25.5.1972 n. 5486 REGISTRATO in corso di registrazione.

Importo del progetto a base d'asta		L.	70.355.876,56	Data della consegna	8.5.1972
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 6,949 per cento		L.	65.466.846,70	Data dell'incominciamento dei lavori	8.5.1972
		L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	2.5.1973
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		L.	18.080.890,97	I lavori rimasero sospesi per gg.	
del quale impegnato	spese notarili			I lavori rimasero prorogati per gg.	
	Per espropriazione	L.	100.000	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» mag. lavori imprevis.		11.335.000	Giorni impiegati in più	
	» lavori ad economia		2.300.000	» » in meno	
	» sorveglianza e dir.		4.345.890,97		
TOTALE somma impegnata L.			18.088.890,97		

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
A) - LAVORI A MISURA -						
1	31b	Calcestruzzo dosato a Kg.300 mc. 16	18000		288.000,00	
2	62	Ferro omogeneo. Kg. 1413,82	180		254.487,60	
3	15	Muratura di tufo. mc. 12,05	7500		90.375,00	
SOMMANO I LAVORI A MISURA					£.	632.862,60
B) - LAVORI A FORFAIT -						
4	11/GSA - RUSTICO 54%	mc. 4.833,63 x 54% = mc.	2610,16	8943	23.342.660,88	
5	11/GSA - TRAMEZZI ED INTONACO 8%	mc. 7.392,06 x 8% = mc.	591,36	8943	5.288.532,48	
6	11/GSA - PAVIMENTI 10%	mc. 6.160,05 x 10% = mc.	616,01	8943	5.508.977,43	
7	11/GSA - INFISSI 12% -	mc. 4.928,04 x 12% = mc.	591,36	8943	5.288.532,48	
8	11/GSA - IMPIANTI 6% -	mc. 3.696,03 x 6% = mc.	221,76	8943	1.983.199,68	
SOMMANO LAVORI A FORFAIT.					£.	41.411.902,91
SOMMANO LAVORI A MISURA E FORFAIT.					£.	42.044.765,51
e detrarre il ribasso d'asta del 6,949%						2.921.690,71
RESTANO NETTE					£.	39.123.074,71

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni Roma)

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI

Per quanto è stato possibile costatare e controllare
attuali effettuati nella visita sopralluogo si dichiara
che i lavori eseguiti possono ritenersi rispondenti
alle indicazioni contenute sopra riportate, ed alle
previsioni di progetto.

Brindisi, 14-7-1972

IL FUNZIONARIO ADDETTO

IL CAPO SEZIONE

7. Ing. Elia

7. Ing. Elia

L'INGEGNERE CAPE

Copia conforme

Vistosi

IL PRESIDENTE

(dott. Raffaele Fischetto)

