

COMUNE DI FASANO

PROVINCIA di Brindisi

Lavori di costruzione di una palazzina di nove appartamenti in Fasano cont. 774.- Cooperativa "LA PRIMAVERA"
Impresa: Schiavone Lorenzo - Fasano -

Impresa: SCHIAVONE Lorenzo - Fasano -

STATO ^(a) 5° d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 16 dicembre 1968

CONTRATTO in data 18.1.1967 registrato a Fasano il 16.6.1967 mod. I vol. 146
n° 686 e atto aggiuntivo n° 11163 del 4.12.1968 registrato a Fasano il 10.12.1968 al n° 1395.-

Importo del progetto	L.	<u>50.026.022</u>	Data della consegna	<u>18.6.1967</u>
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del <u>3,81</u> per cento	»	<u>47.119.520</u>	Data dell'incominciamento dei lavori	<u>18.6.1967</u>
Perizia suppletiva	»	<u>3.388.308</u>	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	<u>13.6.1968</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	»			
del quale impegnato {	per espropriazione	L.		
	per maggiori lavori imprevisi	»		
	per lavori in economia	»		
	per rimborso spese generali	»		
	_____	»		
TOTALE somma impegnata	L.			
			lavori rimasero sospesi o prorogati per	<u>giorni 11</u>
			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	<u>31.12.1968</u>
			Giorni impiegati in più	
			Giorni impiegati in meno	

(a) D'avanzamento o finale.

Num. d'ordine	Articolo di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO	
					Parziale	Totale
A) LAVORI A MISURA:						
1	1	Scavo di materia ecc.....Mc.	35,83	1320		48269,5
2	2	Scavo di sbancamento ecc.....Mc.	73,92	1000		73.920,
3	3	Scavo di roccia compatta.....Mc.	134,48	3500		470.600,
4	5	Calcestruzzo di fondazione...Mc.	137,57	6200		1.125.420,
5	8	Muratura di tufo e malta.....Mc.	68,63	6000		421.780,
6	1a.p.	Pitturazione esterna.....Mc.	1623,27	1400		2.272.378,
7	2a.p.	Rivestimento esterno.....Mc.	150,99	2700		337.273,
					Lire	4.940.146,
B) LAVORI A FORNITURA:						
8	11b	C.S.Rustico compreso terrazzo. 40% di L.45.760.077,=				11.964.837,
9	11b	C.S.Tramezzi e interaci. 0,99x8% di L.45.760.077,=				3.477.766,
10	11b	C.S.Pavimenti neri e rivestimenti 0,33x10% di L.45.760.077,=				4.347.207,
11	11b	C.S. Completamento posa infissi. 0,99x12% di L.45.760.077,=				5.216.649,
12	11b	C.S. Impianti idrico sanitario, elettrico e termico. 0,35x9% di L.45.760.077,=				3.312.487,
13	11b	C.S. Intonaco esterno, verniciature, ringhiera. 0,99x6% di L.45.760.077,=				2.471.844,
14	11b	C.S. Completamento fabbricato, scantinato. 0,93x7% di L.45.760.077,=				2.802.805,
					Totale Lire	49.213.220,
		a dedurre il ribasso d'asta del 5,81%			"	2.859.206,
						Restano al netto Lire 46.353.932,

Fasano, 11 20 DIC. 1968

Impresa LORENZO SCHIAVONE - FASANO

Il Direttore dei lavori
(Dott. Ing. Guido Angelini)

COOPERATIVA "LA PRIMAVERA,"
FASANO DI BRUNDISI
IL PRESIDENTE

VISTO

IL PRESIDENTE

Gr. Uff. Com. Ubaldo Vallarino

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Giovanni Roma)



