

2

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

~~-----~~

LAVORI di costruzione di Abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in S.VITO DEI NORMANNI
Legge 30/12/1960 N° 1676 - Esercizi 1967 e 1968 -
IMPRESA : RIBEZZI Antonio = BRINDISI =
IMPORTO LORDO a base d'asta L. 116.300.000.=
IMPORTO NETTO del ribasso 8,20°/°... L. 106.763.400.=

AAAAAAAAAAAAAAAA

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N° 2

L'anno millenovecentosettanta il giorno otto del
mese di giugno nel Cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Diret-
tore dei Lavori,

VISTO il contratto n° 5213 del 29/10/1968 registrato
a Brindisi il 31/10/1968 al n° 1996 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 29/11/1968;

VISTO il verbale di proroga del 5/12/1969;

VISTO il verbale di sospensione dell'11/2/1970;

VISTO il verbale di ripresa dell'1/6/1970 che sposta
ulteriormente la scadenza dei lavori all'41/6/
1970;

CONSIDERATO che e' in corso di elaborazione una peri-
zia suppletiva per completamento attrezzatura area,

dell'importo complessivo di L. 11.570.000 di cui Lire 9.500.000 per lavori al netto, L. 570.000 per spese generali e L. 1.500.000 per maggiori spese per allacciamenti.=

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i lavori medesimi che verranno ripresi non appena sara' approvata la suddetta perizia.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi rimanendo ancora disponibili giorni quattro.=



Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(RIBEZZI Antonio)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

