

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Case per Lavoratori
in Brindisi - lotte H Cantiere n° 856

Impresa ing. Saracino Giovanni fu Michele

1° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 28.5 1950

CONTRATTO in data 28.4.1950 n° 205 approvato dal Brindisi 28.5.1950
n° 1761 mod I al 97 - Cantiere n° 856

data N.

Importo del progetto	L.	<u>37.307.000</u>	Data della consegna	<u>28.4.1950</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>6,78</u> per cento	»	<u>34.777.306</u>	Data dell'incominciamento dei lavori	<u>2.5.1950</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	»		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	<u>27.4.1951</u>
del quale impegnato	Per espropriazione	L.	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprevisi	»	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia	»	Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e direz.	»	" " in meno	
TOTALE somma impegnata	L.			

(a) D'avanzamento o finale.

N. d'ordine	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
1	1	Scavo di banco cemento m.	400 =	480 =	192.000 =	
2	2	Scavo di terreno di qualsiasi natura e consistenza ecc. m.	500 =	650 =	325.000 =	
3	4	Scavo di roccia compatta „	80	1400 =	112.000	
4	16	Calcestruzzo Kg 200 di cemento m.	120 =	4900	588.000	
					1217.000	
somma						
a dedurre per imposta						
del 6.78%					82.512 60	
restano nette					1.134.487 40	
Il Dirigente						
Il direttore dei lavori						