

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

Lavori di costruzione 1^o lotto case popolari in

Tuturano (frazione di Brindisi) esercizio 1950/51.

- Impresa: Schiavone Luca fu Samuele

Importo contratto al lordo £. 7.100.000

" al netto del ribasso d'asta
del 0,31% £. 7.077.990

Contratto n.1114 del 16/6/1956 reg.a Brindisi il
27/6/1956 al n.1843 mod.I vol.108

= = =

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantasette il giorno
tre del mese di giugno nel cantiere dei lavori sud-
detti.

VISTO il contratto in data 16/6/1956 n.1114 reg.a

Brindisi il 27/6/1956 al n.1843 mod.I vol.108;

VISTO il verbale di consegna in data 30/7/1956;

VISTO l'art.12 del Capitolato Speciale d'Appalto

che stabilisce il termine per l'ultimazione
dei lavori in mesi otto a partire dal verbale
di consegna e quindi in data 29/3/1957.

VISTO il verbale di proroga in data 29/3/1957 che
fissava il nuovo termine di scadenza per il

13/5/1957;

VISTO l'ordine di servizio in data 14/5/1957 che a norma dell'art.13 del Capitolato Speciale di Appalto, dichiara l'Impresa Schiavone Luca in mora a far data dal giorno 14/5/1957.

Il sottoscritto Direttore dei lavori, Ing. Giovanni Roma ha provveduto, in contraddittorio con la Impresa ad una ricognizione dei lavori medesimi constatandone la loro ultimazione in data odierna e quindi con giorni 21 di ritardo.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Luca Schiavone

[Signature]

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)

