

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione case per lavoratori in Torchiarolo

cantiere 7870 pratica 13037

Impresa SCHIAVONE Luca & Samuele

6° **STATO** ^(a) d'avanzamento **dei lavori eseguiti a tutto il** 10 gennaio **19** 55

CONTRATTO in data 1/4/1954 n. 869 approvato reg. a Brindisi 11

12/4/1954 al n. 1517 mod. I vol. 104

data _____ N. _____

Importo del progetto	L.	6.400.000	Data della consegna	12/4/54
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>0,01</u> per cento		6.399.360	Data dell'incominciamento dei lavori	2/5/54
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	8/10/54
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per XXXXX	66.45
	» mag. lavori impreved.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	22/11/54
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

L'Impresa dichiarata in mora
con regolare ordine di servizio
del 25/11/1954.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	38	Scavo di materie per fondazioni mc.	108 51	840 =	91.148 40	
2	46	Calcestruzzo a 300 "	42 35	9250 =	391.737 50	
3	47	" a 200 "	27 55	6240 =	171.912 =	
4	48	Ferro omogeneo Kg.	349 50	170 =	59.415 =	
		somma lavori a misura				714.21290
		B) LAVORI A FORFAIT				
5	11	Cap.Spec. Rustico 0,48x5.658.858			2.716.251 84	
6	11	Cap.Spec.Tramezzai e intonaci 0,98x0,08x5.658.858			443.654 46	
7	11	Cap.Spec.Pavimenti e rivest. 0,95x0,10x5.658.858			537.591 52	
8	11	Cap.Spec.Infissi 0,95x0,12x5.658.858			645.109 81	
9	11	Cap.Spec.Impianti 0,95xL,09x5.658.858			483.832 36	
10	11	Cap.Spec.Intonaco esterno-ringhiera 0,70x0,06x5.658.858			237.672 04	
11	11	Cap.Spec.Opere esterne 0,20x0,07x5.658.858			79.224 01	
		somma lavori a forfait				5.143.336 03
		totale lavori a misura e forfait				5.857.548.93
		a dedurre il ribasso del 0,01%				585 75
		restano nette lire				5.856.963 18
		IL PRESIDENTE (Gonf. Baldo Vallarino)				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Giovanni Roma)				