

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
Dipendenti in FASANO -

IMPRESA: Soc. Coop. a. r. l. CO. RE. FA. - Fasano -

Importo a base d'asta.....£. 53.160.000=

Importo netto del ribasso del 6,11% ." 49.911.924=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N° 1

L'anno millenovecentosessantasette il giorno diciotto del mese di Settembre nel Cantiere dei lavori suddetti.-

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, unitamente al Geom. Pio CARPARELLI in rappresentanza della Società Coop. a. r. l. CO. RE. FA. Fasano;

VISTO il contratto n. 4754 del 6/6/1966 registrato a Brindisi l'8/6/1966 al n. 1047 - Mod. I -;

VISTO il verbale di consegna in data 11/7/1966, che fissava per il giorno 5 Luglio 1967 il Termine per l'ultimazione dei lavori;

VISTO la perizia suppletiva in data 28/6/1967;

VISTO LA provveditoriale n. 24947 del 9/9/1967, che approva la sudetta perizia suppletiva;

VISTO il verbale di sospensione in data 15/5/1967;

CONSIDERATO, che sono venute a cessare le cause che avevano
avevano determinato la sospensione dei lavori.-

Il sottoscritto ha convenuto che i lavori si possono
riprendere.-

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da osservare
in merito alla ripresa dei lavori, che si intende
avvenuta in data odierna, rimanendo ancora di
sponibili giorni cinquantadue, pertanto l'ultimazio
ne definitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno
otto del mese di novembre 1967.-

Del che si è redatto il presente verbale che, pre
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.-

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Soc. Coop. CO.RE.FA) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)
Esap, Edil. "CO.RE.FA." - FASANO
Il Presidente

Pis. Corbani

Visto

IL PRESIDENTE

(Gr. Con. te U. G. VADLARINO)

