

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in FRANCAVILLA FONTANA -

Quartiere S. Lorenzo - Cant. 2121 - Legge 14.2.1963 n°60 - P.I. n°1099

Impresa VERGALLO Vincenzo - S. Pietrò Vernotico

4° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 25 Settembre 1970

CONTRATTO in data 8.4.1969 n°5232 ~~approvato~~ registrato a Brindisi l'11.4.1969
al n°697 Mod. I

data N.

Importo del progetto a base d'asta L.		63.045.100.=	Data della consegna . .	15. 4.1969
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 7,19 per cento . . . L.		58.512.158.=	Data dell'incomincia- mento dei lavori . . .	15. 4.1969
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . L.			Scadenza del tempo utile per l'ultim. dei lavori	9. 4.1970
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per . . .	gg. 201
	» mag. lav. impreved. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . .	26.11.1970
	» lav. ad economia »		Giorni impiegati in più .	
	» sorvegli. e dir. »		» » meno .	
TOTALE somma impegn. L.				

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
A) LAVORI A MISURA						
1	2	Scavo ristretto con mezzi meccanici	mc. 470,99	990.=	466.280,10	
2	1	Scavo ristretto a mano	" 158,65	1320.=	209.418.=	
3	14	Calcestruzzo a kg.200	" 56,34	9350.=	526.779.=	
4	13	" " " 300 fond.	181,28	13500.=	2.447.280.=	
5	40	Ferro omogeneo	kg. 9933,27	150.=	1.489.990,50	
6	5	Muratura tutta tufo	mc. 35.=	6600.=	231.000.=	
7	29	Vespajo calcareo	" 95.=	1760.=	167.200.=	
8	30	Massetto	mq. 450.=	589.=	261.000.=	
SOMMANO LAVORI A MISURA.....L.						5.798.947,60
B) LAVORI A FORFAIT						
9	11C	S.A.- Rustico				
		88%x 48%x50.840.000.=			21.474.816.=	
10	"	- Tramezzi ed intonaci				
		15%x 8%x50.840.000.=			610.080.=	
SOMMANO LAVORI A FORFAIT.....L.						22.084.896.=
TOTALE LAVORI A MISURA E FORFAIT.....L.						27.883.843,60
a detrarre il ribasso del 7,19%.....L.						2.004.848,35
RESTANO NETTE.....L.						25.878.995,25
IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Giovanni ROMA) V. I. E. N. O. IL PRESIDENTE (Gr. Off. Com. te U.G. VALLARINO)						