

Lavori Costruzione del fabbricato sociale Cooperativa Edilizia "Amicizia"
in Brindisi, quartiere ~~SEKXX~~ SANTERIA (egge 14.2.63 n.60, art.15 n.3)
 Impresa MARZO FRANCO Nato a. Leccè il 14.6.1931

Contratto d'appalto in data 17/7/1971 n° 6788 mod.1 di rep.




Autorizzato con _____ in data _____ n° _____

Registrato alla Corte dei conti il _____ al reg. _____ n° _____

e all'Ufficio del Registro di Brindisi mod. I vol. _____ foglio _____ n° 6788

STATO⁽¹⁾ AVANZAMENTO N. UNO dei LAVORI a tutto il 25/7/1971

Importo del progetto L.	<u>108.037.100</u>	Data della consegna . .	<u>27.6.1971</u>
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del <u>0,30</u> % »	<u>107.712.989</u>	Data dell'inizio lavori	<u>7/4/1971</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	<u>mesi dodici</u>
del quale impegnato:			
per espropriazioni L.		I lavori rimasero sospesi e prorogati per per cui la nuova scadenza del tempo utile è di Giorni impiegati in più Giorni impiegati in meno	
per maggiori lavori imprevisti »			
per lavori in economia . . . »			
per sorveglianza e direzione . »			
per _____ »			
Totale somma impegnata . L.			

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	
			PARZIALE	TOTALE
		<i>Riporto</i>		
LAVORI A MISURA				
1	I scavo di terra ad argilla ecc.me.	2175,85 1.000		2.175.850
2	5 calcestruzzo cem. a 150 ecc. me.	44,35 8.500		376.975
3	13 calcestruzzo a 350 "	185,36 17.000		3.151.120
4	15 ferro in tondini tipo TOR Kg.	11746,03 170		1.996.825
5	13 calcestruzzo a 350 me	1,25 17.000		21.250
Importo lavori a misura			L.	7.722.020
LAVORI A FORPAIT				
Strutture portanti al rustico in calcestruzzo e solai				
237x96.188.600=L22.123.178				
4/18 22.123.378				L. 4.916.306
Sommano				L. 12.638.326
a dedurre ribasso d'a sta del 0,30%				37.915
Restano				L. 12.600.411
Brindisi, 11 13 Agosto 1971				
IL DIRETTORE DEI LAVORI 				
IL PRESIDENTE (p. i. Pietro CHIFFI) 				
				
VISTO: Per quanto è stato possibile constatare dal controllo effettuato, i lavori possono ritenersi rispondenti alle previsioni di progetto e si approvano e si autorizza il pagamento della rata di £ 11.270.000=(Undicimilioniduecentosettantamila).				
IL PRESIDENTE 				
IL DIRETTORE TECNICO (Det. Ing. Giovanni Rome) 				
				
Riportare				