

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE DI ABITAZIONI per Lavoratori

-Agricoli Dipendenti in MESAGNE - Contrada "Impalata"

LEGGE 30/12/1960, N.1676 - 5° Piano d'Intervento.

IMPRESA: Geom. Glauco CORRADO - Brindisi -

IMPORTO lordo a base d'asta.....L. 157.065.364.=

" comprensivo dell'aumento di

asta del 159,80% " 407.553.206.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N.1

L'anno millenovecentosettantasei il giorno ventisei
del mese di maggio nel cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, Direttore
dei Lavori,

VISTO il contratto n.5685 del 16/00/1975 registrato
a Brindisi il 29/10/1975 al n.3852 mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 7/4/1976;

VISTO il verbale di sospensione n.1 in data 12/4/76;

CONSIDERATO che in data 18/5/1976 è stata approvata
da parte della Commissione Edilizia Comunale del Comu-
ne di MESAGNE, la variante planimetriaa e di ubicazione
delle palazzine suindicate, a seguito del ridimensio-
namento del suolo, concesso dal Comune di MESAGNE a

questo Istituto.==

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, ha convenuto
che i lavori medesimi si possono riprendere.==

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da os-
servare in merito alla ripresa dei lavori, che si in-
tende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora di-
sponibili giorni trecentocinquantacinque per cui la
ultimazione definitiva dei lavori resta fissata per
il giorno 15 Maggio 1977.==

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle par-
ti.==

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Glaucio CORRADO) (Dott. Ing. Antonio LONGO)

visto:



IL PRESIDENTE.
(Dott. Raffaele FISCHETTO)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----i==oo0oo==-----

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
Dipendenti in MESAGNE Contrada "Impalata" - palazzine
n.4 per n.16 alloggi.=

LEGGE 30/12/1960, N.1676 -V° Piano d'Intervento.=

IMPRESA: Geom.Glauco CORRADO - Brindisi -

IMPORTO a base d'asta L.157.065.364.==

comprensivo dell'aumento

d'asta del 159,80% "=-.407.553.206.==

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N.2

L'anno millenovecentosettantasei il giorno undici
del mese di settembre nel cantiere dei lavori suddet-
ti.=(Geom.Glauco CORRADO) (Dott.Ing. Antonio LONGO)

Il sottoscritto Dott.Ing.Antonio LONGO, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa Geom.Glauco CORRADO.

VISTO il contratto n.5685 del 16.10.1975 registrato
a Brindisi il 29.10.1975 al n.3852 mod.I; (Dott.)

VISTO il verbale di consegna del 7.4.1976;

VISTO il verbale di sospensione del 12.4.1976;

VISTO il verbale di ripresa del 26.5.1976 che fis-
sava la nuova ultimazione dei lavori il 15/5/1977;

VISTO il verbale di sospensione n.2 del 10.6.1976;

CONSIDERATO che essendo migliorate le condizioni atmosferiche, rendendo agibile l'accesso ed il transito degli automezzi in cantiere;

il sottoscritto Direttore dei Lavori ha convenuto che i lavori medesimi si possono riprendere.=

L'Impresa ha dichiarata di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni 340 (trecentoquaranta) per cui l'ultima azione definitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno 15 agosto 1977.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Glauco CORRADO) (Dott. Ing. Antonio LONGO)

Glauco Glauco

Antonio Longo

Visto



IL PRESIDENTE
(Dott. Raffaele FISSCHETTO)

Raffaele Fisschetto

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====oo00oo=====

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori Agri-
coli Dipendenti in MESAGNE -Contrada "Impalata" -
Palazzine n°4 per 16 alloggi.=

LEGGE 30/12/1960, N° 1676 -V° Piano d'Intervento-

IMPRESA: Geom.Glaucò CORRADO - Brindisi -

IMPORTO a base d'asta.....£. 157.065.364.=

IMPORTO comprensivo dell'aumento

d'asta del 159,80%..... " 407.553.206.=

VERBALE DI RIPRESA LAVORI N°3

L'anno millenovecentosettantasette il giorno quin-
dici del mese di novembre nel cantiere dei lavori
suddetti -

Il sottoscritto Dott.Ing.Antonio LONGO, Direttore
dei Lavori,unitamente all'Impresa Geom. Glaucò

CORRADO:

-VISTO il contratto n°5685 del 16.10.1975 registra-
to a Brindisi il 29.10.1975 al n°3852 Mod.I°;

-VISTO il verbale di consegna del 7.4.1976;

-VISTO il verbale di sospensione del 12.4.1976;

-VISTO il verbale di ripresa del 26.5.1976;

-VISTO il verbale di sospensione del 10.6.1976;

-VISTO il verbale di ripresa dell'11.11.1976;
-VISTO il verbale di sospensione del 15.7.1977;
-CONSIDERATO che è in corso di approvazione una perizia per l'esecuzione dei lavori suppletivi per la sua parte riguardante le maggiori opere in fondazione.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha convenuto che i lavori medesimi si possono riprendere.===

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni 32 (trentadue).--Per cui l'ultimazione definitiva dei lavori dovrà avvenire il 18/12/1978.==

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.==

L'IMPRESA

(Geom. Glauco CORRADO)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Visto: IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)