

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case Popolari "a locazio-
ne" nel Comune di BRINDISI - Lotti 32°, 33°, 34° -

Quartiere "S.ELIA".=

Legge 4/11/1963 N° 1460 - Es. 1963/64 - 1965 - 1966

IMPRESA : Dott.Ing.Ruggero LECCISI - Brindisi -

Importo al base d'asta £. 181.500.000.=

Importo netto del ribasso d'asta

del 6,90% £. 168.976.500.=

CONTRATTO N° 4817 del 10/2/1967 registrato a Brindi

si il 21/2/1967 al N° 332 Mod.I

VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI N.1

L'anno millenovecentosessantanove il giorno di-
(ciotto del mese di febbraio.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Diretto-
re dei Lavori;

VISTO il contratto in epigrafe;

VISTO il verbale di consegna in data 11/12/1967;

VISTO l'ordine di servizio dell'11/9/1968 con cui
si sospendevano i lavori;

VISTO il verbale di ripresa lavori N° 1 del 3 gen-
naio 1969 che fissava il termine utile per la

ultimazione dei lavori al 28 marzo 1969;

CONSIDERATO che è in fase di redazione una perizia suppletiva e di variante per l'installazione dello impianto di sollevamento idrico, citofono, ecc.

Ordine all'Impresa di sospendere quelle opere che possono essere interessate dai suddetti impianti e verranno ripresi non appena sarà approvato la succitata perizia. =

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori che decorre da oggi rimanendo disponibili giorni 40 (quaranta). =

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti. =

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Ruggero LECCISI) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Effetti, AMOS, Minerva, ...

Visto :

IL PRESIDENTE

Gr. Uff. Com/te U.G. VALLARINO)

