

I. S. E. S.
ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA SOCIALE
Ufficio Regionale della Puglia e Lucania

- B A R I -

Legge 4/11/1963 n.1460

Costruzione di n.58 alloggi nel Comune di BRINDISI

Quartiere S.Elia

Impianto di riscaldamento

Impresa Alfredo VASINTONI - Roma

Contratto n.1421 in data 20/6/1967

Importo netto £. 14.419.338.=

VERBALE DI COLLAUDO PROVVISORIO

Considerato che, a norma dell'art. 34 del Capitolato Speciale di Appalto, per l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori indicati in oggetto deve essere eseguito in precedenza il collaudo provvisorio degli impianti stessi.

L'anno millenovecentosessantotto il giorno 30 del mese di settembre in Brindisi, quartiere S.Elia, alla continua presenza dei sottoindicati Signori

- 1) Dr.Ing. Mario PARISI, Ingegnere Capo dell'Ufficio Regionale ISES e Direttore Lavori
- 2) Sig. Sergio BIONDI, rappresentante dell'Impresa
- 3) Geom. Mario CAVANIGLIA, Assistente ai Lavori

Sono state eseguite le prove preliminari degli impianti di riscaldamento a termosifone a circolazione accelerata di n.3 fabbricati per complessivi 58

alloggi costruiti nel Quartiere S.Elia, di Brindisi, in esecuzione della legge 4/11/1963 n.1460.

Dopo un accurato controllo dei materiali impiegati, delle particolarità esecutive ed accertata la corrispondenza dell'impianto alle prescrizioni contrattuali è stata effettuata una prima prova idraulica a freddo.

Alle ore 11 è stato completato il controllo di tutti gli impianti ed accertato la perfetta tenuta e la regolarità della circolazione, senza che si siano verificate fughe, si è disposta la prova a caldo.

Sono stati quindi messi in funzione i bruciatori ed è stata portata la temperatura nelle tre caldaie a 90°. Accertata tale temperatura gli impianti sono stati mantenuti in esercizio per tre ore consecutive per cui alle ore 14 si è proceduto al controllo della temperatura in tutti i corpi scaldanti degli ambienti.

Essendo risultato che la rete aveva raggiunto lo stato di regime con i suindicati prescritti 90° si è proceduto ad un'accurata ispezione di tutto il complesso delle condutture e dei corpi scaldanti; accertando che l'acqua arrivava alla temperatura stabilita, che le dilatazioni non avevano dato luogo a fughe o deformazioni permanenti e che i vasi

di espansione contenevano a sufficienza tutte le variazioni di volume dell'acqua degli impianti.

Pertanto alle ore 17, visto l'esito positivo della prova, è stato disposto lo spegnimento degli impianti dopodichè è stata eseguita un'ulteriore accurata ispezione alla rete.

Non risultando nessun inconveniente è stata dichiarata ultimata la prova preliminare dell'impianto con esito positivo e pertanto, a norma del succitato art.34 del Capitolato Speciale di appalto può essere rilasciato il certificato di ultimazione dei lavori.

L'INGEGNERE CAPO
DIRETTORE DEI LAVORI
(Dr. Ing. Mario Parisi)

IL RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA

L'ASSISTENTE AI LAVORI