

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

LEGGE: 5.8.1978 N.457 - V° BIENNIO

LAVORI: di costruzione di Abitazioni di Edilizia Residenziale Pubblica Comune di SANDONACI N.12 Alloggi convenzionati 81

IMPRESA: Geom. ANTONIO MORELLI - TREPUZZI - (LE)

CONTRATTO: N.6157 di REP. del 24/5/1989 registrato a Brindisi il 25/5/1989 al n.1219 Mod. I.-

IMPORTO a base d'asta.....£. 708.399.040

al netto del ribasso d'asta 12,83% " 617.439.141

- R E L A Z I O N E -

Per i lavori di cui innanzi a norma dell'articolo 30 del Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori dovevano essere portati a compimento entro il termine di quattordici mesi continui e consecutivi dalla data di consegna avvenuta il 1.6.1989 e quindi entro il 31.7.1990.

L'Impresa Antonio MORELLI ha anticipato l'ultimazione dei lavori di mesi sei rispetto ai già citati termini contrattuali e quindi il giorno 29/1/1990 ha portato a termine i lavori come si evince dal verbale di ultimazione.

Alla luce di quanto espresso ed essendovi verificate le condizioni enunciate nel deliberato della Giunta

Regione Puglia N.4376 dell'1.6.1981 e in conformità alla delibera 7283 del 5.7.1982 spetta all'Impresa il "Premio di Accelerazione".

L'importo di detto premio £.53.280.000 (Cinquantatremilioniduecentoottantamila) non assoggettabili a ribasso d'asta, oltre a £.6.569.424 a disposizione dell'Amministrazione per Spese Generali e IVA per un totale di £.59.849.424.=

A tale spese si farà fronte con le somme rivenienti dalle economie di appalto, fermo restante l'importo originario del finanziamento.

La presente perizia, sentita la Commissione Tecnica IACP istituita ai sensi dell'art.63 della Legge 22/10/1981 N.865 sarà sottoposta all'esame del Consiglio di Amministrazione dell'I.A.C.P.-

Fanno parte della relazione-


CALCOLO PREMIO ACCELERAZIONE-

NUOVO QUADRO ECONOMICO RIPORTATO NEL MODELLO Q.T.E.

S/N.

Brindisi, li

26 MAR 1982



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)