

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche di

A) - per B.A. ReIm - a s. forfett:

L.

22.000.000

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DI BRINDISI per

(Legge 16.10.1975, n° 492 - Art. 7 Comma 3°)

2) - ***** " 5.000.000

Cooperativa Edilizia "M I L L E N I A"

4) - BRINDISI - " 15.059.000

- Lavori di costruzione di n° 2 fabbricati sp-

ciali per complessivi n° 12 alloggi

al quartiere "La Rosa" di Brindisi;

- Impresa MORELLI Geom. Antonio con sede a Brin

disi, alla via Kennedy, n° 20;

- Contratto in data 17.1.1979, n° 253.423 di re-

pertorio, registrato a Brindisi in 1763 in data

14 data 23.1.1979 al n° 457 - Mod. 41 - Cont. di 25.

5.1978, ***** 21 -, venne consegnato alla

ATTO UNICO DI COLLAUDO - contributo trentacin-

(Relazione, verbale di visita, certificato di col-200.000, di

laudo). - emanata dalla legge 16.10.1975, n° 492.

A) - RELAZIONE -

- Progetto principale: ita di licitazione privata esposta il

Redatto in data 19.5.1977 dall'ing. Islam SE-

SARI DI Bologna per conto della Cooperativa Edili-

progettato sia "Millenia", dell'importo di £. 300.000.000= co

238.497 al ripartito di, per l'importo di lire

280.000 A) - per lavori a misura e a forfait:

Per la esecuzione di varianti £. 238.497.499=

In co B) - la disposizione dell'Amministrazione per:

supplimenti e 1) - spese generali: £. 20.000.000

2) - imprevisti: £. 5.000.000

3) - I.V.A.: £. 10.435.145

4) - acquisto suolo: £. 115.059.930

5) - revisione prezzi: £. 11.007.426

In uno: £. 61.502.501=

30.000.000= con la nota S.O.M.M.A.N.O: £. 300.000.000=

1979 della D.Detto progetto venne approvato dalla Commis-

sione Tecnica dell'I.A.C.P. di Brindisi con voto

n° 4/78 reso nell'adunanza dell'1.2.1978.

In dipendenza del decreto provveditoriale n° 1763 in data
14.4.1978, registrato alla Corte dei Conti il 25.

A) - import 5.1978, reg. n° 211- venne concesso alla
sta nigr Cooperativa "Millenia" il contributo trentacin-

B) - a disposizione dell'4% sulla spesa di £. 300.000.000, ai
nirazioni della legge 16.10.1975, n° 492.-

1) - app - Aggiudicazione lavori: £. 0.000

2) - acquisto Anseguito di licitazione privata esperita il

giorno 30.11.1978 l'esecuzione dei lavori venne

aggiudicata all'impresa MORELLI Geom. Antonio con

l'aumento del 17,50% sull'importo a base d'asta di

£. 238.497.499= e, quindi, per l'importo di Lire

£. 280.235.561=.

- Perizie suppletive e di variante:

In corso d'opera non furono redatte perizie
suppletive e di variante.-

- Maggiore spesa per gare in aumento - Variazione

quadro economico:

A seguito di aggiudicazione dei lavori con

offerta in aumento venne concesso il contributo

statale del 4% sulla maggiore spesa di Lire e

£. 53.600.000=, come da nota n° 1339 in data 18.

12.1979 della Direzione Generale Edilizia Statale

e Servizi Speciali del Ministero dei Lavori Pubbli

ci.

In dipendenza di detta maggiore spesa, il qua-
dro economico venne così a modificarsi:

A) - importo lavori, comprensivo dell'aumento d'a-
sta migliorato del 17,206%: ... £. 279.533.378

B) - a disposizione dell'Amministrazione

nistrazione per:

1) - spese generali: .. £. 20.000.000

2) - acquisto suolo: .. " 15.059.930

3) - revisione prezzi: " 39.006.692

In uno: £. 74.066.622

- S O M M A N O: ... £. 353.600.000

- Cauzioni:

La costituzione della cauzione è stata effettuata mediante atto di fidejussione in data 5.12

1978, n° 291141 di posizione della "Veneta Assicurazioni S.p.A." di Padova, dell'importo di Lire £. 14.011.728=.

In corrispettivo, l'aumento d'asta del 17,50% offerto in sede di gara è stato migliorato al 17,206%.-

- Spesa autorizzata per i lavori:

Risulta di £. 279.533.378=, come da contratto.

- Contratto di appalto:

Stipulato in data 17.1.1979, n° 253.423 di repertorio, registrato a Brindisi in data 23.1.

1979, al n° 457, col quale la esecuzione dei la-

vori di cui trattasi venne affidata all'impresa

MORELLI Geom. Antonio per l'importo di L i r e

£. 279.533.378= risultante dall'applicazione del-

l'aumento d'asta migliorato del 17,206% sull'im-

porto dei lavori a base di aggiudicazione di Lire

£. 238.497.499=.

- Contratti suppletivi:

In corso d'opera non furono stipulati contratti suppletivi.-

- Verbale di nuovi prezzi:

In corso d'opera non furono concordati nuovi prezzi.- Il giorno 4.8.1979, come risulta dal relativo verbale.

- Direttore dei lavori:

I lavori vennero diretti dall'Ing. Carmelo PERSANO dall'inizio alla fine.-

- Consegna - Durata dei lavori - Termine di ultimazione:

La consegna venne effettuata il giorno 5.3.1979, come risulta dal relativo verbale in pari data.

L'articolo n° 15/e del Capitolato speciale d'appalto allegato al contratto, stabilisce che i lavori dovevano compiersi in mesi 14 (quattordici), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Il termine di ultimazione venne quindi fissato al giorno 5 maggio 1980.

Dallo stesso articolo n° 15, lettera F, del capitolato speciale di appalto, era stabilita una penale di L. 50.000= (cinquantamila), per ogni giorno di ritardo.-

- Proroghe - sospensioni:

In corso d'opera non furono concesse proroghe né ordinate sospensioni.-

2.2.2.2.2. - Ultimazione lavori:

Il ~~caso~~ La ultimazione dei lavori è stata accertata
il giorno 4.8.1980, come risulta dal relativo cer-
tificato in data 24.11.1980 e, quindi, con un ri-
tardo di gg. 91 rispetto al termine contrattuale.-

2.2.2.2.3. - Consistenza e andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità degli o-
rdini della direzione dei lavori.-

2.2.2.2.4. - Danni di forza maggiore:

Durante il corso dei lavori non si è verifica-
to alcun danno alle opere a causa di forza maggio-
re.-

2.2.2.2.5. - Lavori in economia:

In corso d'opera non furono eseguiti lavori
in economia.-

2.2.2.2.6. - Anticipazioni in denaro:

In corso d'opera non furono effettuate dalla
impresa anticipazioni in denaro.-

2.2.2.2.7. - Stato finale:

Con nota in Compilato in data 30.3.1981, dalla Direzione
dei lavori, dell'importo netto di L. 275.472.004=-
inferiore all'ammontare della spesa autorizzata.

Tale atto è stato firmato dall'impresa con
riserve, sulle quali il sottoscritto riferirà con
relazione riservata a parte.-

- Credito dell'impresa:

Il credito dell'impresa risulta di L i r e
£. 4.223.004=, pari alla differenza tra l'ammon-
tate dello stato finale (£. 275.472.004) e l'ammon-
tate delle rate di acconto corrisposte in corso
d'opera (£. 266.699.000).

Detto credito è altresì al netto della pena-
le di £. 4.550.000= applicata dal direttore dei
lavori per la ritardata ultimazione dei lavori.

Su detta penale, oggetto di specifica riserva
dell'impresa si riferirà con relazione riservata a
parte.-

- Assicurazione degli operai:

Per gli infortuni degli operai sul lavoro la
impresa ha provveduto con polizza assicurativa nu-
mero 14317/3 presso l'I.N.A.I.L. di Brindisi a car-
attere continuativa, giusta quanto si rileva dal-
la relazione del direttore dei lavori in accompa-
gnamento allo stato finale.

Con nota in data 20.3.1981, della stazione ap-
paltante, vennero richiesti agli Enti assicurativi
i relativi certificati liberatori.

Agli atti non risultano allegati né i certi-
ficati liberatori né le dichiarazioni sostitutive.

- Avvisi ad opponendum:

Gli avvisi prescritti dall'articolo n° 360

- Collaudatore:

della legge 20 marzo 1865, n° 2248 - allegato F -,

Con lettera n° 1432 in data 16.2.1981 del

non sono stati pubblicati in quanto non occorsero

provvedimenti straordinari alle opere pubbliche di

occupazioni permanenti o temporanee di suoli né

Peri è stato incaricato di collaudare i lavori di

furono arrecati danni a proprietà di terzi. In at

col trattasi, si sottoscrive dott. ing. Ugo Mac-

ti è allegata la relativa dichiarazione in data

chia - Coordinatore dell'Ufficio del Genio Civile

10.3.1981 del direttore dei lavori.-

di ferante.-

- Infortuni sul lavoro:

C) - VERBALE DI VISITA -

Non risulta che nel corso dei lavori si siano

- 1° visita di collaudo:

no verificati infortuni agli operai.-

La prima visita di collaudo venne effettuata

- Cessione di crediti:

Il giorno 11.4.1981 con l'intervento del Sig.:

Come da certificati in atti in data 10.3.

- Dott. Ing. Arnaldo PARDINO - Direttore dei Lavori

1981 non risulta che l'impresa abbia ceduto i cre-

di

diti derivante dall'appalto, oggetto del pre-

- Ing. Antonio MOCELLI - titolare dell'impre-

sente atto.-

ex omnia;

- Termine per il collaudo:

- Sig. Sesto MALLARDI - Presidente della Commissione

L'articolo n° 22 del capitolato speciale di

tiva "Miliania".

appalto allegato al contratto stabilisce che le

Nel corso della prima visita venne effettuato

operazioni di collaudo devono iniziarsi non prima

che una ispezione preliminare dei dodici appalti

dello scadere del terzo trimestre e non oltre il

menti. Furono segnalati da parte degli assegnatari

quarto trimestre dalla data di ultimazione mentre

inadempienze dell'impresa circa l'esecuzione

le operazioni stesse dovevano esaurirsi entro tre

anni dei lavori di rifinitura. Lo scadeva nel

mesi dal loro inizio, salvo quanto disposto dallo

articolo n° 96 del regolamento approvato con R.D.

articolo n° 96 del regolamento approvato con R.D.

25.5.1895, n° 350.-

- Collaudatore:

Con lettera n° 1432 in data 16.2.1981 del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche di Bari è stato incaricato di collaudare i lavori di cui trattasi, il sottoscritto dott. ing. Ugo Macchia - Coordinatore dell'Ufficio del Genio Civile di Taranto.-

C) - VERBALE DI VISITA -

- 1° visita di collaudo:

La prima visita di collaudo venne effettuata il giorno 11.4.1981 con l'intervento dei Sigg.:

- Dott. Ing. Carmelo PERSANO - Direttore dei lavori;
- Geometra Antonio MORELLI - titolare dell'impresa omonima;
- Sig. Rocco MALLARDI - Presidente della Cooperativa "Millenia".

Nel corso della prima visita venne effettuata una ispezione preliminare dei nodici appalti. Furono segnalati da parte degli assegnatari numerose inadempienze dell'impresa circa l'esecuzione dei lavori di rifinitura. Lo scrivente accertò che si trattava di inadempienze di modesta entità a danno però della funzionalità degli apparati.

Furono pertanto impartite all'impresa MORELLI

PARADISI Al

- alloggio DISPOSIZIONI circa l'esecuzione degli interventi
atti ad eliminare gli inconvenienti rilevati.-

- alloggio - Visita definitiva: lancola interna

Avuta comunicazione dell'avvenuta esecuzione
- alloggio dei lavori ordinati nel corso della prima visita di
collaudo, in data 14.11.1981 è stata effettuata la
visita di collaudo definitiva con l'intervento, ol
tre che del sottoscritto, dei Sigg.:

- Dott. Ing. Carmelo PERSANO - Direttore dei lav=
ri;

PARADISI Al

- alloggio - Geometra Antonio MORELLI - titolare dell'impre=
sa omonima;

- Sig. Rocco MALLARDI - Presidente della Cooperati
va "Millenia" mezzo che divide il solo

Accertata in linea di massima la consistenza
- alloggio delle opere eseguite, il sottoscritto collaudato=
re ha proceduto all'esame specifico dei lavori
- alloggio effettuando un'attenta ricognizione in tutti gli
alloggi, alone e ripristinare il muro di

Nel corso della visita è emerso che gli in=
convenienti rilevati in sede di prima visita sono
stati eliminati solo in parte, per cui sono state
date disposizioni all'impresa Morelli per l'esecu
zione dei seguenti lavori:

PALAZZINA A:

- alloggio n° 1: sostituire l'infilso interno tar-
lato (camera da letto piccola);
- alloggio n° 5: sostituire la bussola interna
della camera da letto;
- alloggio n° 6: modificare l'apertura della fine-
stra da bagno di servizio in mo-
do che apra correttamente ovvero
evitare che l'anta urti contro il
soffione doccia;

PALAZZINA B:

- alloggio n° 1: sostituire il finestrino in corri-
spondenza dell'ingresso a piano
terra nonché stuccare e ridipinge
re il tramezzo che divide il salo-
na dalla cucina;
- alloggio n° 2: sostituire la bussola interna del
la camera da letto matrimoniale;
- alloggio n° 3: sostituire la bussola interna del
salone e ripristinare il muro di
visorio dello scantinato assicu-
rando un perfetto attacco con le
strutture perimetrali in c.a.;
- alloggio n° 4: fornire di manovelle due avvolgi-
bili;

alloggio n° 5: ripristinare il pavimento del balcone delle scale di accesso al prospetto principale;
alloggio n° 6: installare il campanello d'ingresso con il citofono e sostituire il portone d'ingresso principale.

Sono state date altre disposizioni per:

- la revisione generale degli infissi interni ed esterni;

- il ripristino della tenuta dei radiatori;

- la verifica della tenuta della rubinetteria;

- la posa in opera di coperchi in corrispondenza delle cassette di derivazione dell'impianto elettrico;

- la dipintura delle ringhiere esterne;

- il completamento dell'impianto elettrico secondo le vigenti norme CEI - ENPI - UNEL citate a pag.

- Allegato 7 del capitolato speciale d'appalto.

Sono state rilevate le misure interne di alcune appartamenti e la loro altezza nonché le misure esterne dei fabbricati riscontrando rispondenza con i grafici e le annotazioni contabili.

E' stato ispezionato l'impianto termico che è risultato eseguito conformemente alle prescrizioni contrattuali. Non risultano però eseguite le verifiche prescritte dal contratto (verifica qualitativa

tiva e quantitativa dei materiali, prova di tenuta a freddo delle reti di distribuzione e dei radiatori, prova di tenuta e di circolazione a caldo e collaudo invernale con la verifica delle temperature). Mancano altresì i certificati A.N.C.C. e V.V.F. relativi all'impianto termico.

Gli impianti idrico - fognanti sono risultati eseguiti a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni contrattuali.

Non si è potuto accertare l'efficienza degli impianti elettrici in quanto al momento della visita non erano stati ancora effettuati gli allacciamenti alla rete esterna. E' stata prescritta tuttavia una verifica degli impianti al momento degli allacciamenti, verifica che dovrà risultare da un regolare verbale di prova.

- Prove di carico:

In atti risultano allegati un verbale di collaudo delle strutture in c.a. in data 5.2.1982 e firma dell'ing. Ermanno ELIA. Da esso si evince che sono state effettuate con esito favorevole, le prove sclerometriche nonché la prova di carico del solaio di copertura del cantinato di un solaio dell'alloggio del sig. MALLARDI Rocco.

Circa le fondazioni, per quanto è stato possi

bile accertare, esse trovano rispondenza con le previsioni di progetto e con le esigenze geotecniche che in relazione alla natura dei terreni interessati delle stesse.

Non sono stati rilevati segni da cui dedurre un cattivo comportamento dell'opera in relazione alle reazioni del terreno di sedime.

La direzione dei lavori ha fornito ampie assicurazioni circa la rispondenza del complesso terreno di sedime, - opere da fondazione alle effettive esigenze statiche. -

- CERTIFICATO DI COLLAUDO -

Premesso quanto sopra e

- C o n s i d e r a t o :

CHE i lavori sono stati eseguiti in linea di massima secondo le previsioni progettuali e le previsioni contrattuali, eccezione fatta per la parte interrata che risulta ampliata rispetto alla progettualità; essi si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;

CHE nel corso delle due visite di collaudo è stata ordinata all'impresa MORELLI l'esecuzione di alcuni lavori di ripristino per una migliore funzionalità degli alloggi;

CHE per l'impianto termico non risultano eseguite

le verifiche e prove prescritte dal contratto;

CHE agli atti non risulta allegato il prescritto

certificato A.N.C.C.; è stato invece acquisito

il parere favorevole al rilascio del nulla - o

sta per l'abitabilità da parte del Comando Pro

vinciale VV.F. in data 14.5.1982;

CHE dopo l'allacciamento alla rete elettrica ester

na dovrà essere effettuata una verifica degli

impianti elettrici, il cui adempimento è deman

dato alla direzione lavori;

CHE agli atti non risultano allegati i prescritti

certificati liberatori relativi alle assicura=

zioni sociali né le dichiarazioni sostitutive;

CHE con nota in data 12.1.1982 il direttore dei la

vorì ha comunicato che l'impresa ha provveduto

a tutti gli interventi prescritti nel corso del

la visita di collaudo, ad eccezione della sosti

tuzione del finestrino in corrispondenza dello

ingresso a piano terra dell'appartamento n° 1

della palazzina B e del portoncino d'ingresso

dell'appartamento n° 3 della stessa palazzina

B, giusta verbale di constatazione in data 10.

1.1982;

CHE successivamente, in data 1.3.1982 il direttore

dei lavori ha comunicato verbalmente che l'im=

presa ha adempiuto anche alle due ultime prescrizio

ni di cui al verbale di constatazione suddetto;
necessaria risposta, che pure in un'ora?

CHE le strutture sono state sottoposte con esito
al progetto statico, in corrispondenza del caso
favorevole a collaudo statico;

glori voluti svalignare il presidente.

CHE i lavori sono stati ultimati con un ritardo di
Il sottoscritto collaboratore

gg. 91 (novantuno) rispetto al termine contratt

~~CONFIDENTIAL~~
tuale;

Cas i lavori di costruzione di n° 2 fabbricati

CHE l'impresa ha sostanzialmente adempiuto agli ob-
 bli 12 alloggi per i soci della Cooperativa ed
 blighi derivantile dal contratto;

Isola "Milenia" al cantiere "La Nona" di Brindisi

CHE lo stato finale dell'importo netto di L i r e
si, esigiti dall'impresa PUBBLICA Soc. Anonima in

£. 275.472.004=, è stato firmato dall'impresa
 dopo il controllo di regolare la data 12.1.1972 di
 con riserva;

con riserva;

CHE la tenuta degli atti contabili e amministrati=

vi é risultata regolare;

CHB la pubblicazione degli Avvisi ad Opponendum

SECRET

non é stata effettuata in quanto non occorsero
il credito residuale dell'impresa come approssima

occupazioni temporanee e permanenti
- importo del conto finale: L. 275.472.004

né furono arrecati danni a cose o persone;

CHE, a termine delle disposizioni in materia, sono
allungazione lavoro

stati effettuati sufficienti riscontri
(pag. 31 L. 50.000) = N 2.550.000

regolarità della contabilizzazione dei lavori;

ISBN 0-270-92760-4

CHE a seguito di tali riscontri ed alle risultanze

delle visite di collaudo, l'importo del conto

finale può essere confermato nella somma netta

di £. 275.472.004=:

CHE l'I.A.C.P. di Brindisi dovrà valutare se sia
necessario riesaminare, sia pure in sanatoria, da parte del
il progetto dell'opera in dipendenza dei mag-
giori volumi realizzati al seminterrato.
Il sottoscritto collaudatore del contratto;

- C E R T I F I C A - nulla - osta da parte

Che i lavori di costruzione di n° 2 fabbricati
di n° 12 alloggi per i soci della Cooperativa edi-
lizia "Millenia" al quartiere "La Rosa" di Brindi-
si, eseguiti dall'impresa MORELLI Giam. Antonio in
base al contratto di appalto in data 17.1.1979 al
n° 457;

- SONO COLLAUDABILI -

come in effetti col presente atto li collauda e

- L I Q U I D A -

il credito residuale dell'impresa come appresso:

- importo del conto finale: £. 275.472.004
- a dedurre penale per ritardata

ultimazione lavori:

IL PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA

(gg. 91 X £. 50.000) = " 4.550.000

- R E S T A N O : £. 270.922.004

- ammontare rate d'acconto corri-

sposte in corso d'opera: £. 266.699.000

- Resta il credito liquido della

impresa in nette: £. 4.223.004

- Diconsi (Lire Quattromilioniduecentoventimila-
quattro), salvo i seguenti adempimenti da parte del
l'impresa:

- effettuazione della verifica e prove degli impian-
ti termici prescritti dal contratto;
- rilascio dei prescritti nulla - osta da parte
dell'A.N.C.C.;
- effettuazione della verifica degli impianti elet-
trici dopo l'allacciamento alla rete esterna;
- l'assolvimento degli obblighi assicurativi;
- le determinazioni dell'I.A.C.P. di Brindisi in
ordine alle varianti eseguite in corso d'opera
per i cambiamenti alle quali si é fatto rinfavimen-
to, nelle considerazioni.

Taranto, li 21.5.1982.-

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(dr.: ing. Carmelo Persano)

Carmelo Persano

IL PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA

" (Sig. Boccó Mallardi)

Walter Boccó

IL TITOLARE DELL'IMPRESA

" (Geom. Antonio Morelli)

San Pietro Venetico 12 agosto 1982

Per Copia Conforme
IL COLLABORATORE
(ing. U. Macchia)

IL COLLAUDATORE

(dr. ing. Ugo Macchia)

glu

A risorgimento della suddetta firma con riserva, la sottoscritta impresa richiama e conferma le richieste maggioritarie già formulate sul registro di contabilità e nel conto finale, da intendersi come qui integralmente riportate e trasmesse.

Per Copia Conforme
IL COLLAUDATORE
(Ing. U. Macchia)

Inoltre, riscontrando nel comportamento della amministrazione e della Direzione Lavori fatti e situazioni che risultano di assoluto sfavore e quindi di serio egrave per la sua economia aziendale, l'impresa significa che è da intendersi valida ed in atto la particolare richiesta relativa al risarcimento di tutti i danni, purtroppo in fase crescente, che le derivano da tale comportamento anormale e nell'ingiusto e nell'illecito.

Per di più le sopravvenute imprese, rilevando nel contenuto dell'atto di collaudo il richiamo a situazioni diverse che contraddicono, ritiene di integrare le proprie richieste con le particolari significazioni espressamente indicate.

Per questo va osservato: - che nel caso di specie, per la ricorrenza di diversi fatti dell'appalto nessuno succeduti, da cui le diversità dei lavori e le maggiorazioni degli stessi rispetto a quelli previsti, non ha luogo logico e giuridico l'applicazione di Venna penale per ritardo (ritardo) alla data di ultimazione dei lavori: -

- che le rispondenze delle misure interne e delle altezze di alcuni appartamenti, non che delle misure esterne dei due fabbricati ai grafici ed alle annotazioni correlativi, ve inteso con la sovrapposizione del murato richiama alle diversità di base rispetto ai disegni di progetto ed alle limitazioni superficiali imposte dall'edilizia economica e popolare ai sensi delle leggi ricorrenti / laddove cioè, le indicazioni progettuali e le disposizioni di legge stabiliscono una determinata superficie per gli appartamenti mentre di fatto risultano disposte e realizzate maggiori aree di utile occupazione o loggio e parte il notevole aumento di volume derivante dalla costruzione degli stessi.

IMPRESA
Geom. ANTONIO
TREP

IMPRESA
Geom. ANTONIO
TREP

timoti) - Il tutto, ai fini della validità della richiesta dell'impresa relativa al pagamento delle maggiori superfici costruite rispetto ai ~~pro~~ grafici di progetto da cui l'offerta dell'impresa; — che in oggi risultano regolarmente eseguite, nel contraddittorio fra l'impresa, la Commissione e la Direzione dei Lavori, le diverse verifiche e prove varie che ottengono all'importo di risoldamento; precisando altresì che allo stato degli impianti costruiti non si ritengono debite certificazioni dell'A.N.C.E. e dei U.V. FF.; —

Per Copia Conforme
IL COLLABORATORE
(Ing. U. Macchia)

— che il richiamo alla esistenza dell'adempimento delle parti interrate dei fabbricati va inteso con la salvaguardia dei diritti dell'impresa derivanti dalle sue maggiori e più onerose prestazioni, tendenti a realizzare — su richiesta della Commissione e nelle disposizioni esecutive della Direzione dei Lavori — gli utili destinati pienamente a servizio degli appartamenti; —
— che risultano già effettuate le

Verifiche degli impianti elettrici dopo
l'allacciamento alla rete esterna; —
— che l'osservamento degli obblighi assi-
curativi da parte dell'impresa risulta
regolarmente soddisfatto (come per fatto
reale e decorrenza termini della richiesta).

Tutto quanto sopra con le riserve
del diritto di circostanza sotto tutti
gli aspetti collegati, come in parti-
colare per le richieste degli in-
teressi moratori ai sensi dei capitoli
generale e speciale ricorrenti, integrati
dalle norme attuative di cui alla
legge n. 741 del 10-12-1981, nonché
della rivoluzione monetaria come
per legge.

San Pietro Venetico 12-agosto 1982

Albino Venturo

Per Copia Espositiva
IL COLLABORATORE
(ing. G. M. Costa)