

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

Lavori di costruzione del 17° e 18 ° lotto di case popolari in Brindisi - Via Sicilia.

Impresa: Ing. Stanislao De Luca Andrioli

Importo contratto al netto £. 51.583.950

Contratto in data 5/3/1956 n.1112 reg.a Brindisi il
23/3/1956 al n.1298 mdgEI vol.107

= = = =

VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI

L'anno millenovecentocinquantasette il giorno sedici del mese di aprile nel cantiere di lavori suddetti.

Il sottoscritto Ing. Giovanni Roma, Direttore dei lavori;

VISTO il verbale di consegna in data 23/3/1956;

VISTO l'ordine di servizio n.1;

VISTO l'art.13 del Capitolato Speciale d'Appalto che fissa in mesi dodici il termine per l'ultimazione dei lavori per cui questa doveva avvenire il 22/3/57 prorogata al 21/4/57 con l'ordine di servizio anzidetto;

CONSIDERATO Che è in corso di approvazione una perizia suppletiva, redatta in data 20/1/57 per

opere aggiuntive.

Il sottoscritto ha dichiarato sospesi i lavori medesimi i quali verranno ripresi non appena sarà giunta l'approvazione della suddetta perizia suppletiva.

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi rimanendo ancora utili giorni sei.

Di quante sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto:

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo VALLARINO)

