

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

===== OTTO.7.8

Lavori di costruzione di Case Popolari in BRINDISI

Lotti 38°-39°-40°-41°-42° D.L. 6.9.1965 n. 1022

convertito in legge 10.11.1965 n. 1179 - Es. 1965 e 1966.

IMPRESA : Dr. Ing. Giuseppe CORRENTE - Taranto -

Importo base d'asta = 342.500.000. =

Importo al netto del ribasso d'asta =

del 7,30% = 317.497.500. =

Importo netto perizia suppletiva =

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI n. 4

L'anno millenovecentosettantuno il giorno undici del
mese di febbraio nel Cantiere dei lavori suddetti.

Il sottoscritto: Dr. Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei
Lavori, unitamente all'Impresa Dr. Ing. Giuseppe CORRENTE:

TE: =

VISTO il contratto n. 5210 del 9.10.1968 registrato a

Brindisi il 16.10.1968 al n. 1890 Mod. 1;

VISTO il verbale di consegna in data 15.1.1969;

VISTO il verbale di sospensione n. 1 del 20.1.1969;

VISTO il verbale di ripresa n. 1 del 20.3.1969 che fis

sa la nuova ultimazione dei lavori per il

10 marzo 1970;

VISTO il verbale di sospensione n. 2 del 13.2.1970;

VISTO il verbale di ripresa n.2 dell'8.6.1970 che
fissava la nuova scadenza dei lavori per il
3.7.1970; =====

VISTO il verbale di sospensione n.3 del 27.6.1970;

VISTO la perizia suppletiva e di variante del 30.4.970

per un importo complessivo di £ 24.000.000.= di

- cui £ 19.940.000.= per lavori al netto; Lire

1.196.400.= per spese generali e £ 2.863.600.=

per fornitura di alberi e siepi;

VISTO l'approvazione della suddetta perizia con Prov-

v. n.26449/31323 del 3/12/1970;

VISTO il verbale di ripresa n.3 del 14/12/1970 che

postava il termine di ultimazione al 20/12/970;

VISTO l'ordine di servizio n.1 del 18/1/1971 che ordi-

na i suddetti lavori suppletivi;

VISTO l'atto aggiuntivo n.5370 del 9/2/1971 di nette

£ 19.940.000.=, in corso di registrazione;

VISTO l'art.6 del predetto atto che proroga il termi-

ne per l'ultimazione dei lavori di gg.60 per cui

la nuova scadenza resta fissata per il 18/2/1971;

CONSIDERATO che a causa delle continue piogge non si

può procedere convenientemente ad eseguire i la-

vori di sistemazione esterna nonchè quelli rela-

tivi agli intonaci esterni, risultando i muri

bagnati e quindi non disposti ad essere tratta-

ti con gli intonaci di finitura in materie
plastiche;

il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i
lavori medesimi che saranno ripresi non appena le
condizioni generali del tempo miglioreranno con l'av-
vento della buona stagione.

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osser-
vare in merito alla sospensione dei lavori, che si
intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora
disponibili giorni otto.

Dal che si è redatto il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dr. Ing. Giuseppe CORRENTE) (Dr. Ing. Giovanni ROMA)

