

COOPERATIVA EDILIZIA "CASA E GIARDINO" IN BRINDISI VIA CAP-
PUCCINI.-

LAVORI DI: Costruzione dell' Edificio con n. 12 alloggi. Leg-
ge 14 febbraio 1963 n. 60 cant. 2064/Br. GESCAL.-

-0-0-0-0-0-

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

PROGETTO: dell' importo complessivo di L. 89.697.248.= di cui:
L. 80.738.522 per lavori a forfait;
L. 8.958.726 per lavori a misura;

redatto dal sottoscritto ed approvato dal Consiglio di Am-
ministrazione per la Gestione Speciale Gescal con delibera
n. 183 del 19/7/1969,

CONTRATTO PRINCIPALE:

del 2/9/1970 al n. 5329 registrato a Brindisi il 4/9/1970
al n. 1628 dell' importo di L. 87.006.331 al netto del ribas-
so d' asta dell 3,00%;

I^A PERIZIA DI VARIANTE:

del 12/7/1971 approvata dal Consiglio di Amministrazione
per la Gestione Speciale GESCAL con delibera n. 310 del
30/11/1971 dell' importo di L. 4.201.748 al netto del ribas-
so d' asta del 3,00%;

ATTO AGGIUNTIVO:

del 3/1/1972 n. 5430 reg. a Brindisi il 4/1/1972 n. 17 Mod.
I^o, relativo ai maggiori lavori di cui alla perizia anzidet-
ta, dell' importo netto di L. 4.201.748.=

SOMME AUTORIZZATE:

In dipendenza del contratto principale di L. 87.006.331.=
e per effetto dell' atto aggiuntivo di L. 4.201.748: quindi
complessivamente L. 91.208.079.=

DURATA DEI LAVORI:

a norma dell' art. 10 del Capitolato Speciale d' appalto
la durata dei lavori è fissata in giorni 365 consecutivi
e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna
dei lavori.

CONSEGNA DEI LAVORI:

I lavori sono stati consegnati il giorno 1 del mese di Agosto 1970, come risulta dal verbale in pari data.

PROROGHE:

a seguito di perizia di variante con atto aggiuntivo n. 5430 del 3/1/1972 il termine per l'ultimazione dei lavori è stato prorogato di giorni quaranta.

SOSPENSIONE DEI LAVORI:

I lavori sono stati sospesi dal 19/7/1971 al 30/11/1971 per perizia di variante.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 13/1/1972 come risulta da verbale in pari data e quindi in tempo utile.

STATO FINALE:

È stato redatto dal sottoscritto in data 12/6/1972 e firmato dall'impresa con riserva.

l'importo di detto conto finale risulta di nette L. 88.876.202,35 e quindi inferiore alle somme autorizzate.

Avendo, pertanto l'Impresa ricevuto acconti per un importo pari a L. 88.050.000, resta il credito netto a saldo di L. 826.202,35 (ottocentoventiseimiladuecentodue)e centicesimi 35).

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO:

l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni di legge per quanto riguarda l'assicurazione degli operai contro gli infortuni nel lavoro con polizza n. 16783 presso l'INAIL di Brindisi a carattere continuativa.

Durante l'esecuzione dei lavori non risulta a questo ufficio nessuna comunicazione di avvenuto infortunio.

AVVISI AD OPPONENDUM:

Non essendosi verificata alcuna occupazione temporanea o permanente di area pubblica o privata non si è proceduto alla pubblicazione degli avvisi ad opponendum ai sensi dell'art. 360 della legge 20/3/1865 n. 2248 sui lavori pubblici.

ATTI IMPEDITIVI:

L'Impresa risulta inadempiente nei confronti dell'INPS come da dichiarazione allegata.

SVILUPPO ED ANDAMENTO DEI LAVORI:

I lavori hanno avuto complessivamente uno svolgimento continuo e regolare;

DIREZIONE DEI LAVORI:

E' stata tenuta dal sottoscritto dall'inizio alla fine dei lavori.

Brindisi, li 12/6/1972

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giuseppe Marasco)

VISTO



IL PRESIDENTE
(Dott. Raffaele Bischoff)

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Giovanni Roma)