

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di case per lavoratori in Brindisi - Quartie-
rino Commenda Ovest - CANTIERE 11250.-

Impresa S. r. l. "La Generale Costruzioni"

IO° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 20 MAGGIO 1959


CONTRATTO in data 24/3/1958, n. 1694 ^{approvato} reg. a Brindisi il 10
Aprile 1958 al n. 1647 - Mod. II Vol. 111.-

data N.

Importo del progetto L.	106.000.000=	Data della consegna .	5/5/1958
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>6,22</u> per cento	87.440.472=	Data dell' incomincia- mento dei lavori . .	5/5/1958
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	12.860.000=	Scadenza del tempo uti- le per l'ultimaz. dei lavori	30/5/1959
Importo netto perizia suppletiva	2.750.922=	I lavori rimasero sospesi o prorogati per <u>88</u> . .	120
del quale impegnato { Per espropriazione L. » mag. lavori imprev. » » lavori ad economia » » sorveglianza e dir. »		Per cui la nuova scaden- za del tempo utile è	20/5/1959
TOTALE somma impegnata L.		Giorni impiegati in più	
		» » in meno	

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	37	Scavo di sbancamento	mc. 1270,71	600,=	762.426,=	
2	38	" " fondazione	" 1610,84	800,=	1.288.672,=	
3	90	Calcestruzzo a Kg.150	" 358,93	5700,=	2.045.901,=	
4	46	" " " 300	" 382,96	10000,=	3.829.600,=	
5	48	Ferro omogeneo	Kg. 30898,81	130,=	4.016.845,30	
6	70	Spianata di malta	mq. 359,58	110,=	59.353,80	
7	71	Asfalto	" 539,58	450,=	242.811,=	
8	45	Muratura tutta tufo	mc. 65,58	4500,=	295.110,=	
9	65	" tufo da cm.20	mq. 75,61	1075,=	81.280,75	
10	72	Vespaio	mc. 145,37	900,=	130.833,=	
11	87	Battuto di cemento	mq. 581,47	650,=	377.955,50	
12	47	Calcestruzzo a Kg.200	mc. 34,30	6200,=	212.660,=	
13	58	Cordone calcareo	ml. 340,30	900,=	306.270,=	
14	60	Basoli calcari	mq. 136,65	1500,=	204.975,=	
15	73	Massetto	" 762,70	370,=	282.199,=	
16	50	Pietrini	" 762,70	780,=	594.906,=	
17	83	Tubi da Ø 150	ml. 116,50	950,=	110.675,=	
18	63	Pozzetti con sifone	n. 13,=	6500,=	84.500,=	
19	59	Cordoncini calcarei	ml. 302,02	780,=	235.575,60	
20	84	Pozzetti d'ispezione	n. 11,=	1500,=	16.500,=	
21	81	Chiusini	Kg. 319,=	220,=	70.180,=	
22	82	Tubi da Ø 125	ml. 40,08	850,=	34.068,=	
23	68	Lastre di Trani cm.3	mq. 10,=	4200,=	42.000,=	
24	61	Ferro battuto	Kg. 435,=	295,=	128.325,=	
Sommano lavori a misura					15.453.621,95	
		B) LAVORI A FORFAIT				
25	11	C.S. - Rustico				
		100% x 48% x 81.074.709			38.915.860,32	
26	11	C.S. - Tramezzi				
		100% x 8% x 81.074.709			6.485.976,72	
A riportare					45.401.837,04	15.453.621,95

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		Riporto			45.401.837,04	15.453.621,95
27	11	C.S. - Infissi 100% x 12% x 81.074.709			9.728.965,08	
28	11	C.S. - Pavimenti 100% x 10% x 81.074.709			8.107.470,90	
29	11	C.S. - Intonaco esterno e ringhiere 100% x 6% x 81.074.709			4.864.482,54	
30	11	C.S. - Impianti 100% x 9% x 81.074.709			7.296.723,81	
31	11	C.S. - Completamento fabbricato 100% x 7% x 81.074.709			5.675.229,63	
Sommano lavori a forfait						81.074.709,=-
Totale lavori a misura e a forfait						96.528.330,95
a dedurre il ribasso del 6,22%						6.004.062,18
RESTANO NETTE LIRE						90.524.268,77
					IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Pasquale Lanzillotti)	
Visto: IL DIRETTORE TECNICO IACP (Dott. Ing. Giovanni ROMA)						
Visto: IL PRESIDENTE (Dott. Ubaldo G. VALLARINO)					