

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di ~~distruzione~~ **distruzione** di Case Popolari in Brindisi - Rione Perrino - Legge
5/8/1978 n.457 - Comparto "M" - Lotto 3 - P.I. 001/72/1. - Comparto "F" Lotti
1-2-3 e 4 - P.I. 001/73/1.

Impresa **DE.GE.CO. s.r.l. - EDI.CO.M. s.r.l. - BARI -**

== STATO ^(a) FINALE

dei lavori eseguiti a tutto il

17/6/82-DE.GE.CO.s.r.l.

3/6/82 -EDI.CO.M.s.r.l.

CONTRATTO in data 4/7/80 n. 5956 REGISTRATO a Brindisi l'11/7/80 al n.
2910 Mod.I°, DE.GE.CO. s.r.l. e CONTRATTO in data 4/7/80 n. 5955 Registrato a
Brindisi l'11/8/80 al n. 2909 Mod.I°, EDI.CO.M. s.r.l.

Importo del progetto ~~appalto concorso~~ **appalto concorso** (+)

1.506.000.000=

Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione
del 0.20 per cento per fidejuss.

DE.GE.CO. s.r.l.

714.568.000=

EDI.CO.M. s.r.l.

788.420.000=

Fondazioni disposte dall'Amministrazione Totale

1.502.988.000=

del quale impegnato	Per espropriazione 'L.		
	» mag. lavori impreved.		
	» lavori ad economia		
	» sorveglianza e dir.		
	»		
TOTALE somma impegnata L.			

Data della consegna	11/3/80
Data dell'incominciamento dei lavori	11/3/80
Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	23/7/81
DE.GE.CO.s.r.l.	l. 329
I lavori rimasero sospesi per gg.	
EDI.CO.M.s.r.l.	l. 327
I lavori rimasero prorogati per gg.	
Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	DE.GE.CO. 17/6/82
	EDI.CO.M. 15/6/82
Giorni impiegati in più	
Giorni impiegati in meno	12
EDI.CO.M. s.r.l.	

a) d'avanzamento finale.

(+) DE.GE.CO. s.r.l. £. 716.000.000=

EDI.CO.M. s.r.l. £. 790.000.000=

TOTALE £.1.506.000.000=

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) COMPARTO "M" - Lotto 3 - P.I.001/72/1 - IMPRESA: DE.GE.CO. s.r.l.				
		<u>LAVORI A FORFAIT</u>				
1	1/A	Fondazioni 10%				
		100% X 10% X 716.000.000		£	71.600.000=	
2	1/B	Strutture portanti 27%				
		100% X 27% X 716.000.000		"	193.320.000=	
3	1/C	Murature di tamagno 4%				
		100% X 4% X 716.000.000		"	28.640.000=	
4	8	Infilassi 8%				
		100% X 8% X 716.000.000		"	57.280.000=	
5	2	Tetto e terrazzo 3%				
		100% X 3% X 716.000.000		"	21.480.000=	
6	3	Tramezzi 3%				
		100% X 3% X 716.000.000		"	21.480.000=	
7	12	Impianto termico 4%				
		100% X 4% X 716.000.000		"	28.640.000=	
8	6	Pavimenti e marmi 7%				
		100% X 7% X 716.000.000		"	50.120.000=	
9	14	Impianto elettrico 3%				
		100% X 3% X 716.000.000		"	21.480.000=	
10	11	Impianti speciali 3%				
		100% X 3% X 716.000.000		"	21.480.000=	
11	9	Opere in ferro 3%				
		100% X 3% X 716.000.000		"	21.480.000=	
12	10	Schem.impianto idrico-san.3%				
		100% X 3% X 716.000.000		"	21.480.000=	
13	13	App. igienico-sanitari 5%				
		100% X 5% X 716.000.000		"	35.800.000=	
14	4	Intonaci interni 3%				
		100% X 3% X 716.000.000		"	21.480.000=	
15	5	Intonaci esterni 3%				
		100% X 3% X 716.000.000		"	21.480.000=	
		A Riportare		£	637.240.000=	

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		Riporto			£ 637.240.000=	
16	7	Rivestimenti 3%			" 21.480.000=	
		100% X 3% X 716.000.000				
17	15	Opere da pittore 3%			" 21.480.000=	
		100% X 3% X 716.000.000				
18	16	Sistemazioni esterne 5%			" 35.800.000=	
		100% X 5% X 716.000.000				
		SOMMANO:			£ 716.000.000=	
		A DETRARRE: il ribasso dello 0.20%				
		per fidejussione			" 1.432.000=	
		RESTANO NETTE LIRE			£	714.568.000=
B) COMPARTO "F" - Lotti 1-2-3 e 4 - P.I. 001/73/1, IMPRESA: EDI.CO.M. s.r.l.						
19	1/A	Fondazioni 10%			£ 79.000.000=	
		100% X 10% X 790.000.000				
20	1/B	Struttura portante 27%			" 213.300.000=	
		100% X 27% X 790.000.000				
21	3/C	Muratura di compagno 4%			" 31.600.000=	
		100% X 4% X 790.000.000				
22	3	Tramezzi 3%			" 23.700.000=	
		100% X 3% X 790.000.000				
23	2	Tetto e terrazze 3%			" 23.700.000=	
		100% X 3% X 790.000.000				
24	8	Infissi 8%			" 63.200.000=	
		100% X 8% X 790.000.000				
25	10	Schem. Imp. idrico-sanit. 3%			" 23.700.000=	
		100% X 3% X 790.000.000				
26	12	Impianto termico 4%			" 31.600.000=	
		100% X 4% X 790.000.000				
27	14	Impianto elettrico 3%			" 23.700.000=	
		100% X 3% X 790.000.000				
		A Riportare			£ 513.500.000=	714.568.000=

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario.	I M P O R T O	
					parziale	totale
		Riporto		£	513.500.000=	714.568.000
28	6	Pavimenti e marmi 7%		"	55.300.000	
		100% X 7% X 790.000.000		"		
29	13	App. igienico-sanitari 5%		"	39.500.000	
		100% X 5% X 790.000.000		"		
30	11	Impianti speciali 3%		"	23.700.000	
		100% X 3% X 790.000.000		"		
31	7	Rivestimenti 3%		"	23.700.000	
		100% X 3% X 790.000.000		"		
32	9	Opere in ferro 3%		"	23.700.000	
		100% X 3% X 790.000.000		"		
33	4	Intonaci interni 3%		"	23.700.000	
		100% X 3% X 790.000.000		"		
34	5	Intonaci esterni 3%		"	23.700.000	
		100% X 3% X 790.000.000		"		
35	15	Opere da pittore 3%		"	23.700.000	
		100% X 3% X 790.000.000		"		
36	16	Sistemazioni esterne 5%		"	39.500.000	
		100% X 5% X 790.000.000		"		
		SOMMANO:		£	790.000.000	
		A DETRARRE: il ribasso d'asta dello				
		0.20% per fidejussione		£	1.580.000	
		RESTANO NETTE LIRE:		£		788.420.000
		IMPORTO COMPLESSIVO NETTO DEI LAVORI:			£	1.502.988.000
		A DETRARRE				
		a) Gli acconti corrisposti all'Impresa DE.GE.CO. s.r.l.				
		- per lavori:				
n.1		dal 12/5/80 (antic.20%) £.	143.200.000=			
" 2		" 7/10/80. "	61.300.000=			
" 3		" 24/11/80 "	58.300.000=			
" 4		" 15/12/80 "	58.300.000=			
" 5		" 31/3/81 "	58.600.000=			
" 6		" 27/4/81. "	59.700.000=			
		£.	439.100.000=			£ 1.502.988.000

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		Riparto: £. 439.100.000=				£ 1.502.988.000
	n.8	del 15/5/81 " 59.400.000=				
	" 8	" 30/6/81 " 58.800.000=				
	" 9	" 30/9/81 " 58.300.000=				
	"10	" 30/11/81 " 57.800.000=				
	"11	" 23/6/82 " 1.800.000=				
		SOMMANO ... £. 675.200.000=				
		- Per svincolo ritenuta garanzia del 5%, sostituita da polizza fidejuss.:				
	n.1	del 26/2/81 £. 11.772.508=				
	" 2	" 16/6/81 " 11.736.779=				
	" 3	" 8/1/82 " 11.576.002=				
		TOTALE: £. =			710.285.289	
	b) Gli acconti corrisposti all'Impresa EDI.CO.M. s.r.l.:					
		- Per lavori:				
	n.1	del 12/5/80 (antic.20%)£. 158.000.000=				
	" 2	" 5/6/81 " 66.500.000=				
	" 3	" 23/6/81 " 65.500.000=				
	" 4	" 13/7/81 " 64.300.000=				
	" 5	" 8/9/81 " 63.400.000=				
	" 6	" 30/9/81 " 63.700.000=				
	" 7	" 16/11/81 " 63.700.000=				
	" 8	" 6/1/82 " 64.300.000=				
	" 9	" 19/2/82 " 63.700.000=				
	" 10	" 13/4/82 " 63.400.000=				
	" 11	" 3/6/82 " 8.500.000=				
		SOMMANO: £. 745.000.000=				
		- Per svincolo ritenuta garanzia del 5%, sostituita da polizza fidejuss.:				
	n.1	del 16/6/81 £. 4.399.383=				
	" 2	" 12/10/81 " 17.000.000=				
	" 3	" 15/12/81 " 4.224.267=				
	" 4	" 12/7/82 " 13.797.350=				
		TOTALE £			784.421.000	1.502.988.000
		TOTALE ACCONTI CORRISPOSTI ALLE IMPRESE:			£ 1.494.706.289	

[illegible]

[illegible]