

12

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di case popolari in Brindisi
Via G.B. Casimiro - 25° lotto - Legge 2/7/1949, n. 408
Esercizio 1951/52.

Impresa: Ing. Umberto PATRIZI

Importo a base d'asta £. 35.250.000

Contratto in data 20/7/1957 n. 1517 reg. a Brindisi
il 26/7/1957 al n. 155 mod. I vol. 110.

=====

VERBALE DI PROROGA

L'anno millenovecentosessanta il giorno tre del
mese di marzo in Brindisi.

Il sottoscritto Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei
lavori, unitamente all'Impresa Ing. Umberto Patrizi;
VISTO il verbale di consegna in data 26/7/1957;
VISTO il contratto di cui in epigrafe;
VISTO il verbale di sospensione in data 6/11/1957;
VISTO il verbale di ripresa in data 26/2/1959 che
fissava l'ultimazione dei lavori per il 13 No-
vembre 1959;
VISTO il verbale di proroga in data 11/11/1959 che
portava al 12/3/1960 l'ultimazione definitiva
dei lavori:

CONSIDERATO

che perdurando nell'area del cantiere le difficoltà frapposte dai noti ritrovamenti archeologici che intralciano il normale svolgimento dei lavori; che per tali motivi l'Impresa ha avanzato richiesta di proroga di mesi tre

IL DIRETTORE DEI LAVORI

RITENUTE valide le ragioni addotte accorda la proroga richiesta di mesi tre, fissando il termine di scadenza per il giorno undici giugno millenovecentosessanta.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)

