

12

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di una palazzina di case popolari in Fasano.

in locazione Murphy

Impresa: Semeraro Dante di Ciro

Importo a base d'asta £. 13.700.000

al netto del ribasso

d'asta dell'1,76% £. 13.458.880

RE LAZION E

di accompagnamento allo stato finale

Titolo della spesa - Lavori di costruzione di una palazzina di case popolari in Fasano.

Data e importo del progetto - Progetto in data Novembre 1949 redatto dall'Ing. Giovanni ROMA dello importo complessivo di £.15.000.000 di cui:

a)- per lavori a base d'asta £. 13.700.000

b)- somme a disposizione della

Amministrazione (comprendenti

£.450.000 per imprevisti, lire

165.000 allacciamento acqua,

luce, fognatura, £. 685.000 spese

generali) £. 1.300.000

Totale £. 15.000.000

Approvazione- Il progetto risulta approvato con nota Ministeriale 3/6/1950 n.3131.

Contratto- I lavori furono affidati all'Impresa Semeraro Dante di Giro con contratto n.322 del 30/1/1951 reg.a Brindisi il 16/2/1951 al n.1209 mod.I vol.98 con il ribasso dell'1,76% e quindi per l'importo netto di £.13.458.880.

Direttore dei lavori- Il sottoscritto, Ing. Giovanni ROMA, Direttore Tecnico dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi.

Consegna, durata e ultimazione dei lavori- I lavori vennero consegnati all'Impresa con verbale del 2/4/951; poichè l'art.11 del Capitolato Speciale d'Appalto fisso in mesi 10 il tempo utile per la loro ultimazione, così la scadenza doveva avvenire il ^{31 Gennaio} 1952.

In data 30/1/1952 è stato redatto il prescritto verbale di ultimazione.

Importo delle somme autorizzate- L'importo contrattuale di £. 13.458.880

Ordini e disposizioni date ed esito avutone-

L'Impresa ebbe sempre ad ottemperare agli ordini impartiti dal personale preposto alla direzione dei lavori.

Assicurazioni operai- Gli operai vennero assicu-

rati presso l'INAIL di Brindisi mediante polizza n.6233/3 con decorrenza 9/4/951 al 31/3/952.

Conto finale dell'Impresa- Il conto finale della Impresa ammonta al netto del ribasso dell'1,76%

a. £.13.339.798,29 ✓

da cui detraendo gli acconti corrisposti all'Impresa:

n.1. 15/6/951 2.000.000 ✓

n.2 24/7/951 2.000.000 ✓

n.3 6/9/951 3.450.000 ✓

n.4 16/10/51 2.000.000 ✓

n.5 15/1/952 2.250.000 ✓

n.6 30/1/952 600.000 ✓

sommano deduzioni £.12.300.000,00 ✓

Resta il credito dell'Impresa £. 1.039.798,29 11

Detto conto finale è stato regolarmente firmato dall'Impresa.

Avvisi ad opponendum- Non essendovi stata occupazione temporanea o permanente di aree o stabili ecc., non si è proceduto ad avanzare la richiesta prevista dall'art.93 del Reg.25/5/1895 relativa agli avvisi di cui all'art.360 della Legge sui LL.PP.

Epoca di collaudo- A termine dell'art.13 del Capitolato il collaudo dovrà aver luogo entro il

sesto mese dalla data del conto finale e quindi entro il 30 novem-
bre 1952 -
~~secondo semestre dalla ultimazione e cioè entro~~

~~il 1° febbraio 1953.~~

Libertà di credito - Per i lavori di che trattasi
non risultano notificati atti di sequestro o co-
munque impeditivi al pagamento da effettuarsi.

Indicazione sommaria dei lavori - I lavori eseguiti
dall'Impresa comprendono, scavi, murature, solai,
coperture, intonaci, massetti, pavimenti, scale, in-
fissi, verniciature, e tinteggiature, impianto idri-
co, sanitario, fognatura.

Brindisi, li - 5 GIU. 1952

IL DIRETTORE DEI LAVORI

[Firma]

Visto: si esclude la validità delle congegni in corso e in uso.
Brindisi 5. 8. 1952.



L INGEGNERE CAPO

(A. Aleotti)

[Firma]