

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA=CASA

Lavori di costruzione di case per lavoratori in Fasano

Cantiere 857

Impresa

Semeraro Dante e Italo

2° STATO^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 28 giugno 1950

CONTRATTO in data 15 aprile 1950 n. 203 approvato reg. a Brindisi il
26/4/1950 al n. 1634 mod. I vol. 97

data N.....

Importo del progetto	L.	36.660.000	Data della consegna	28/4/50
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 12,57 per cento	,	32.051.000	Data dell'incominciamento dei lavori	28/4/50
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	,	3.340.000	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	27/4/51
del quale impegnato	Per espropriazione	L.	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev.			
	» lavori ad economia		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» sorveglianza e direz.		Giorni impiegati in più	
TOTALE somma impegnata	L.		» » in meno	

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	1	Scavo di sbancamento mc.	50,=	480,=	24.000,=	
2	2	" " terra "	20,=	650,=	13.000,=	
3	4	Scavo di roccia compatta"	650,=	1.400,=	910.000,=	
4	16	Calcestruzzo a 200 "	160,=	4.900,=	784.000,=	
5	7	Muratura di pietrame calc.	250,=	5.200,=	1.300.000,=	
6	20	Solaio in laterizio mq.	70,=	2.900,=	203.000,=	
7	10	Muratura di tufo in elev.mc.	180,=	4.000,=	720.000,=	
		sommano			3.954.000,=	
		a dedurre il ribasso del 12,57°/o			497.017,80	
		restano nette lire			3.436.982,20	
					=====	
		Fasano 28 giugno 1950				
				IL DIRETTORE DEI LAVORI		
				f.to Ing.G.Attoma		