

GESTIONE INA-CASA
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in
Brindisi - Cooperativa C.E.P.A.I. - Rione Commenda
Prolungamento Via Sicilia - Cantiere 16012 -
Impresa: SERAFINI Giovanni - L e c c e -

Importo a base d'asta L.36.800.000,=
Importo netto del ribasso del 6,85% L.24.279.200,=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessanta, il giorno ventinove
del mese di Settembre nel Cantiere dei lavori suddet
ti.

Il sottoscritto Dott. Ing. Leonardo Potl, Direttore
dei Lavori;

VISTO il verbale di consegna in data 13.1.1960;

VISTO l'Art.10 del Capitolato Speciale di Appalto

che fissa in giorni 360 consecutivi e continui

il termine per l'ultimazione dei lavori e quin

di al 7.1.1961;

CONSIDERATO che non si può procedere al completamen
to delle opere di rifinitura se non avranno inizio
i lavori per l'impianto di riscaldamento come da

contratto n°3263 del 18.8.1960.

Il sottoscritto ha dichiarato sospesi i lavori mes-
desimi, che saranno ripresi non appena ultimati i
suscitati lavori che ne consentiranno la prosecuzio-
ne.

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da os-
servare in merito alla sospensione che decorre da
oggi, rimanendo ancora utili giorni 100 (cento).

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma viene sottoscritto dalle par-
ti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(SERAFINI Giovanni)

(Dott. Ing. Leonardo FOTI*)

*Serafini Giovanni - FOTI**

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Roma

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. Ubaldo G. VALLARINO)

