

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI  
=====oOo=====

LAVORI di costruzione di Case Popolari in Brindisi  
Quartiere S.Elia-Est -

LEGGE : 27/5/1975, n°166 - Lotto 1 -

IMPRESA: Geom. Eumeo CORRADO -

CONTRATTO in data 1/7/1976 n.5714 di Rep.registr.  
a Brindisi il 14/7/1976 al n.2880 Mod.I -

~~~~~

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

PROGETTO: per l'ammontare di £. 652.800.000 redat-  
to dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari di  
Brindisi, approvato con delibera n.2544 del 9.12.-  
1975.=

SOMME AUTORIZZATE:

-per lavori a misura.....£. 70.220.000=  
-per lavori a forfait....." 382.900.000=  
=.....SOMMANO.....£. 453.120.000=  
-Ribasso d'asta del 1,50%....." 6.796.800=  
=.....RESTANO.....£. 446.323.200=  
-meno lo 0,20% per fidejussione....." 892.646=  
=.....IN TOTALE RESTANO.....£. 445.430.554=  
=====

AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI: a seguito di gara di ap-  
palto esperimenta presso questo Istituto, in data 15.

1.1976, i lavori vennero appaltati alla Impresa Geom. Eumeo CORRADO da Brindisi, che offrì il ribasso del 1,30% -

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori vennero consegnati in data 1/4/1976 come risulta dal verbale in pari data.-

SOSPENSIONI DEI LAVORI E RIPRESE: durante l'esecuzione i lavori subirono, come risulta dai verbali redatti, le seguenti interruzioni:

- 1^ sospensione in data 5/4/1976;

- 1^ ripresa " " 20/10/1977;

- 2^ sospensione " " 14/12/1977;

- 2^ ripresa " " 24/4/1978;

- 3^ sospensione " " 5/12/1978;

- 3^ ripresa " " 26/3/1979;

TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI: la norma del

lo art. 31 del Capitolato Speciale di Appalto i lavori dovevano essere ultimati entro 360 giorni dalla data di consegna e quindi entro il 26/3/1977. =

Per effetto delle suddette sospensioni detto termine è stato prorogato di giorni 713 e quindi la nuova scadenza è stata spostata al 29/5/1979. =

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: è stata accertata il giorno 29/5/1979 e quindi in tempo utile. =

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti in

conformità ai patti contrattuali ed alle disposizioni della Direzione dei Lavori.==

ASSICURAZIONI OPERAI: l'Impresa ha assicurato gli operai presso l'INAIL di Brindisi con polizza n.ro 22553 a carattere continuativo.-

AVVISTI AD OPPONENDUM: non sono stati richiesti ed a essi tien luogo la dichiarazione rilasciata dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art.360 della Legge sui LL.PP. 20/3/1865,n°2248.=

STATO FINALE: è stato redatto in data 23/8/1979 e vi risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni comprensivo del ribasso d'asta è di.....£. 445.172.843=

da cui detraendo l'ammontare degli

acconti corrisposti in 8 rate pari

a....." 420.662.720=

Resta un credito dell'Impresa di...£. 24.510.123=

(diconsi Lire Ventiquattromilionicinquecentodieci milacentoventitre).=

RISERVE DELL'IMPRESA: l'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.-

TEMPO STABILITO PER IL COLLAUDO: in base all'art. 31 del Capitolato Speciale di Appalto la visita di collaudo dovrà avvenire non oltre il quarto trimestre dalla data di ultimazione delle opere.=

DIREZIONE DEI LAVORI: i lavori sono stati diretti  
dal Dott. Ing. Antonio LONGO, direttore tecnico del  
lo Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi.===  
ASSICURAZIONI SOCIALI: con nota n° 4522 in data  
23/5/80 sono state richieste agli Enti inte-  
ressati le prescritte dichiarazioni liberatorie.=-

Brindisi, lì 23 MAG 1980

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Dott. Ing. Antonio LONGO)

