

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

14

Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento delle palazzine ex I.S.
E.S. (Legge 640) nel Comune di BRINDISI - Viale Liguria, Via S.Domenico Sa-
vio, Via Nino Bixio, Via S.M.Goretti - (PERIZIA N. 16) -


Impresa : geom. PERUGINO Cesario - Brindisi -

1° STATO ^(a) di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 4 - 5 - 19 79

CONTRATTO in data 1/12/1978 n. 5878 REGISTRATO a Brindisi l' 11/12/1978 al
n. 4628 Mod. I°.

Importo del progetto a base d'asta . . . L.		68.260.000.-	Data della consegna . . .	2/10/78
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>3,38</u> per cento . . . L.		65.952.812.-	Data dell'incominciamento dei lavori . . .	2/10/78
			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori .	29/5/79
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . L.			I lavori rimasero sospesi per gg.	90
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	27-8-79
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più . .	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno .	
	» »			
TOTALE somma impegnata L.				

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					porziale	totale
1	4	Scavo a sezione ristretta mc.	55,71	5.300.=		295.263.=
2	23/a	Rimozione di opere in marmo mq.	149,24	1.000.=		149.240.=
3	31	Demolizione di pavimenti mq.	596,59	700.=		417.613.=
4	51	Muratura di tufo da 20" mq.	970,97	6.100.=		5.922.917.=
5	122	Lastricato solare in Lastre di Cursi mq.	1.773,72	4.900.=		8.691.228.=
6	123	Lastre di Cursi per copertine mq.	264,59	5.700.=		1.508.163.=
7	124	Isolamento di solia con pannelli rigidi mq.	1.718,25	1.500.=		2.577.375.=
8	125	Masso a pendio in detriti di tufo mq.	1.718,25	300.=		515.475.=
9	126	Copertura di asfalto a due strati mq.	1.972,37	2.900.=		5.719.873.=
10	134	Intonaco comune per esterno mq.	663,61	2.250.=		1.493.122.=
S O M M A N O					£.	27.290.269.=
a dedurre il ribasso del 3,38%					"	922.411.=
R E S T A N O					£.	26.367.858.=
						=====
					IL DIRETTORE DEI LAVORI dott. ing. Antonio Longo	
						
					VISTO IL PRESIDENTE (Ernesto Ortese)	
						