

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli Dipendenti in CARO=

VIGNO = Legge 30/12/1960 N° 1676 - Esercizio 1965 -

Impresa Pietro PUTIGNANO = NOCI = (Bari)



7°
STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 9 febbraio 1967

CONTRATTO in data 29/9/1965 N.4643 ~~approvato~~ registrato a Brindisi il 6/10/1965
al n° 1897 Mod.I ed atto aggiuntivo n° 4768 del 9/7/1966 registrato a Brin
data di si il 12/7/1966 al N. 1274 Mod.I

Importo del progetto L.	117.988.076.=	Data della consegna . . .	9/10/1965
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>4,48</u> per cento	112.702.210.=	Data dell'incominciamento dei lavori	9/10/1965
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	16.129.334.=	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz dei lavori . . .	3/10/1966
del quale impegnato	Per espropriazione L.	I lavori rimasero sospesi prorogati per	XX EE. 88 EE. 45
	» mag. lavori impreved. »	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	13/2/1967
	» lavori ad economia »	Giorni impiegati in più . . .	
	» sorveglianza e dir. »	meno	
TOTALE somma impegnata L.	16.129.334.=		

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		<u>A) - LAVORI A MISURA</u>				
1	1	Scavo di terra mc.	358,22	1.200=	429.864.==	
2	7	Scavo di roccia "	144,67	4.200=	607.614.==	
3	32	Calcestruzzo a Kg.200 "	710,12	8.500=	6.036.020.==	
4	15	Muratura tutta tufo "	60,86	6.000=	365.160.==	
5	13	Muratura mista "	58,58	8.000=	468.640.==	
6	8	Scavo sbancamento roccia "	180,45	3.500=	631.575.==	
7	37	Solaio mq.	42,45	4.500=	191.025.==	
8	49	Intonaco bastardo "	203,16	450=	91.422.==	
9	90	Eternit Ø 150 ml.	353,90	1.200=	424.680.==	
10	/21	Pozzetti ispezione n°	39	4.000=	156.000.==	
11	/19	Pozzetti sifone "	3	10.000=	30.000.==	
12	/51	Chiusini ghisa Kg.	2.085.==	250=	521.250.==	
13	53	Massetto mq.	1.533,05	1.000=	1.533.050.==	
14	58	Pavimento in pietrini "	1.533,05	1.000=	1.533.050.==	
15	84	Basoli calcari "	503,73	2.500=	1.259.325.==	
16	82	Cordoni calcarei ml.	986,44	1.800=	1.775.592.==	
		SOMMARIO LAVORI A MISURA				16.054.267.==
		<u>B) - LAVORI A FORFAIT</u>				
17	11	C.S.A. - Rustico				
		mc.14831x48%	mc.7.118,88	6.375.=	45.382.860.==	
18	"	- Tramezzi ed intonaci				
		mc.14831x 8%	mc.1.186,48	6.375.=	7.563.810.==	
19	"	- Pavimenti ecc.				
		mc.14831x10%	mc.1.483,10	6.375.=	9.454.762,50	
20	"	- Impianti				
		mc.14831x 9%	mc.1.334,79	6.375.=	8.509.286,25	
21	"	- Infissi				
		mc.14831x12%	mc.1.779,72	6.375.=	11.345.715.==	
22	"	- Intonaco esterno ecc.				
		mc.14831x 6%	mc. 889,86	6.375.=	5.672.857,50	
		A Riportare			87.929.291,25	16.054.267.==

N. d'ord	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		Riporto			87.929.291,25	16.054.267,==
23	11	C.S.A. - Complet.fabbricato mc.12.804x7% mc. 896,28		6.375.=	5.713.785.==	
		SOMMANO LAVORI A FORFAIT				93.643.076,25
		TOTALE LAVORI A MISURA ED A FORFAIT				109.697.343,25
		a dedurre il ribasso d'asta del 4,48%				4.914.440,98
		RESTANO NETTE LIRE				104.782.902,27
						=====
					IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott.Ing. Giovanni ROMA)	
					V I S T O : IL PRESIDENTE (Gr.Uff. Con/te U.G.VALLARINO)	
						
					UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI Per quanto è stato possibile constatare da controlli saltuari effettuati nella visita sopra uogo si dichiara che i lavori eseguiti possono ritenersi rispondenti alle annotazioni contabili sopra riportate, ed alle previsioni di progetto. Brindisi, 03/06/7	
					IL FUNZIONARIO ADDETTO IL CAPO SEZIONE  	
					Visto: L'INGEGNERE DIRIGENTE F.to (Renato Lonoce)	
					Copia conforme per uso amministrativo L'INGEGNERE DIRIGENTE (Renato Lonoce) 