

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

## DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di UN ASILO NIDO NEL COMUNE DI FASANO - Legge 22-10-1971

n.865 Art.68/B

Impresa SARDELLA FRANCESCO DA FASANO



4 STATO <sup>(a)</sup> D'AVANZAMENTO dei lavori eseguiti a tutto il 11 - 07 - 19 81

CONTRATTO in data 18-12-1979 n. 5924 REGISTRATO all'Ufficio del registro  
di Brindisi il 21-12-79 Mod.I n.5153

|                                                       |                         |    |            |                                                    |          |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|----|------------|----------------------------------------------------|----------|
| Importo del progetto a base d'asta                    |                         | L. | 96.160.000 | Data della consegna                                | 8-2-1980 |
| Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione |                         |    |            | Data dell'incominciamento dei lavori               | 8-2-1980 |
| del <u>1,85</u> per cento                             |                         | L. | 94.381.040 | Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori | 8-8-1981 |
|                                                       |                         | L. |            | I lavori rimasero sospesi per gg.                  |          |
| Fondo a disposizione dell'Amministrazione             |                         | L. |            | I lavori rimasero prorogati per gg.                |          |
| del quale impegnato                                   | Per espropriazione      | L. |            | Per cui la nuova scadenza del tempo utile è        |          |
|                                                       | » mag. lavori impreved. | »  |            | Giorni impiegati in più                            |          |
|                                                       | » lavori ad economia    | »  |            | Giorni impiegati in meno                           |          |
|                                                       | » sorveglianza e dir.   | »  |            |                                                    |          |
|                                                       | » .....                 | »  |            |                                                    |          |
| TOTALE somma impegnata                                |                         | L. |            |                                                    |          |

a) d'avanzamento finale.

| N. d'ord. | Articolo di elenco dei Prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI<br>e delle somministrazioni | Quantità | PREZZO<br>unitario | I M P O R T O |                      |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------|----------------------|
|           |                               |                                                     |          |                    | parziale      | totale               |
|           |                               | <b>A) LAVORI A MISURA</b>                           |          |                    |               |                      |
| 1         | 1b                            | SCAVO IN ROCCIA mc                                  | 147,42   | 22.000             | 3.243.240     |                      |
| 2         | 11                            | c.a.PER FONDAZIONI mc                               | 58,15    | 32.000             | 1.860.800     |                      |
| 3         | 15                            | FERRO IN TONDINI Kg                                 | 3452,25  | 470                | 1.622.557     |                      |
| 4         | 41                            | FERRO LAVORATO Kg                                   | 6882     | 1.200              | 8.258.400     |                      |
| 5         | 35                            | TUBAZIONE IN RESINA SINTET.ml                       | 1.156,07 | 3.000              | 468.210       |                      |
| 6         | 37                            | POZZETTO D'ISPEZIONE 50X50 n.                       | 16       | 18.300             | 292.800       |                      |
| 7         | 38                            | " " 60X60 n.                                        | 2        | 20.000             | 40.000        |                      |
| 8         | 39                            | CHIUSINI IN GHISA Kg                                | 698      | 758                | 529.084       |                      |
| 9         | 40                            | CORDONI PREFABBRICATI ml                            | 344,29   | 6.000              | 2.065.740     |                      |
| 10        | 26                            | PISTRINI mq                                         | 384,43   | 4.000              | 1.537.720     |                      |
| 11        | 22                            | MASSETTO mq                                         | 384,43   | 3.000              | 1.153.290     |                      |
| 12        | 2                             | VESPAIO mc                                          | 153,77   | 6.000              | 922.620       |                      |
| 13        | 45                            | TUBAZIONE ZINCATA ml                                | 22,10    | 3.500              | 77.350        |                      |
| 14        | NP1                           | MURATURA CICLOPICA mc                               | 218,97   | 24.395             | 5.341.773     |                      |
| 15        | NP2                           | FACCIA VISTA mq                                     | 602,30   | 6.000              | 3.613.800     |                      |
| 16        | 1                             | SCAVO A SEZIONE AMPIA mc                            | 3837,14  | 17.500             | 67.149.950    |                      |
|           |                               | <b>SOMMANO LAVORI A MISURA</b>                      |          |                    |               | <b>98.177.334</b>    |
|           |                               | <b>6D.A. B) LAVORI A FORFAIT</b>                    |          |                    |               |                      |
| 17        |                               | STRUTTURE PORTANTI 100%X32%Xc.                      | 73.952   | 731                | £. 23.664.873 |                      |
| 18        |                               | MURATURE E TERRAZZE 100%X10%Xc.                     | "        | "                  | " 7.395.273   |                      |
| 19        |                               | TRAMEZZI 100%X 3%Xc.                                | "        | "                  | " 2.218.582   |                      |
| 20        |                               | INTONACI INTERNI 100%X 3%Xc.                        | "        | "                  | " 2.218.582   |                      |
| 21        |                               | INTONACI ESTERNI 100%X 3%Xc.                        | "        | "                  | " 2.218.582   |                      |
| 22        |                               | PAVIMENTI E MARMI 100%X 9%Xc.                       | "        | "                  | " 6.655.746   |                      |
| 23        |                               | RIVESTIMENTI ESTERNI 80%X 4%Xc.                     | "        | "                  | " 2.366.487   |                      |
| 24        |                               | INFISSI 80%X 8%Xc.                                  | "        | "                  | " 4.732.974   |                      |
| 25        |                               | OPERE IN FERRO 100%X 3%Xc.                          | "        | "                  | " 2.218.582   |                      |
| 26        |                               | SCHERMAT.IMP.IDR.SAN.100%X3%Xc.                     | "        | "                  | " 2.218.582   |                      |
| 27        |                               | IMPIANTI SPECIALI 100%X 3%Xc.                       | "        | "                  | " 2.218.582   |                      |
| 28        |                               | IMP. term. a TERMOSIF.100%X5%Xc.                    | "        | "                  | " 3.697.636   |                      |
| 29        |                               | IMPIANTO ELETTRICO ecc.70%X3%Xc.                    | "        | "                  | " 1.553.007   |                      |
|           |                               | <b>SOMMANO LAVORI A FORFAIT</b>                     |          |                    |               | <b>£. 63.377.488</b> |

| N. d'ord. | Articolo di elenco dei Prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI<br>e delle somministrazioni                                | Quantità | PREZZO<br>unitario | I M P O R T O |        |
|-----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------|--------|
|           |                               |                                                                                    |          |                    | parziale      | totale |
|           |                               | SOMMANO LAVORI A MISURA E FORFAIT                                                  |          | £. 161.554.822     |               |        |
|           |                               | a detrarre il ribasso d'asta del 1,85%                                             |          | £. 2.988.764       |               |        |
|           |                               | RESTANO                                                                            |          | £. 158.566.058     |               |        |
|           |                               | IL DIRETTORE DEI LAVORI<br>(Dott. Ing. DOMENICO SYLOS LABINI)                      |          |                    |               |        |
|           |                               |  |          |                    |               |        |
|           |                               | VISTO:                                                                             |          |                    |               |        |
|           |                               | L'INGEGNERE CAPO                                                                   |          |                    |               |        |
|           |                               | (Dott. Ing. ANTONIO LONGO)                                                         |          |                    |               |        |
|           |                               |  |          |                    |               |        |

