

7

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in
BRINDISI - Quartiere Autosufficiente (C.E.P.) - Lot
to 3° - Cantiere 13336 -

Impresa: La Generale Costruzione S.r.l. - Brindisi -

Importo a base d'asta L.140.400.000.=

Importo netto del ribasso del 6,83% " 130.810.680.=

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantuno il giorno quattro
del mese di Maggio nel Cantiere dei lavori suddetti.

Il sottoscritto Dott.Ing.Pietro CARBONARA - Diret
tore dei Lavori;

VISTO il verbale di consegna in data 16.5.1960;

VISTO l'Art.10 del Capitolato Speciale di Appalto

che fissa in giorni 360 consecutivi il termi-

ne per l'ultimazione dei lavori e quindi al

10.5.1961.=

CONSIDERATO che è in corso di approvazione una peri
zia suppletiva per supero di fondazioni e lavori di
miglioramento relativa ai lavori in oggetto.

Il sottoscritto ha dichiarato sospesi i lavori me

desimi che verranno ripresi non appena sarà approva
ta l' ^a CCENNata perizia suppletiva.

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osser
vare in merito alla sospensione che decorre da oggi,
rimanendo utili giorni sette.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA
S.r.l. "La Generale Costruzioni"
L'AMMINISTRATORE UNICO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Pietro CARBONARA)

Pietro Carbonara

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Giovanni Roma

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

Ubaldo G. Vallarino

