

GESTIONE I.N.A.=CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

•••••

26083 - Lavori di costruzione di Case per Lavoratori
in Ceglie Messapico - Cantiere 18049 -

IMPRESA : CARPARELLI Natale = FASANO =

Importo a base d'asta €. 48.750.000

" netto di ribasso dell'8,05% .. " 44.825.625

" " 1^ perizia suppletiva .. " 3.394.639

" " 2^a " " " " 529.491

~~~~~

## VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantatrè il giorno tre del mese di giugno nel Cantiere dei Lavori suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore  
dei Lavori, unitamente all'Impresa Natale CARPARELLI;

VISTO il contratto n° 3839 del 27/11/1961 registrato

a Brindisi il 12/12/1961 al N° 1003 Mod.I:

VISTO il verbale di consegna in data 5/3/1962:

VISTO il verbale di sospensione in data 4/2/1963:

VISTO la perizia suppletiva del 7/1/1963 di nette Li  
re 529.491;

VISTO l'approvazione della stessa in data 24/3/1963:

Nº 26083/PS:

VISTO l'atto aggiuntivo n° 4198 del 6/5/1963 registra  
to a Brindisi il 18/5/1963 al n° 1570 Mod.I;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che  
determinarono la sospensione dei lavori.=

Il sottoscritto ha convenuto che i lavori si pos  
sono riprendere.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da os  
servare in merito alla ripresa dei lavori, che si in  
tende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora di  
sponibili giorni 55 (cinquantacinque) e quindi l'ul  
timazione definitiva dei lavori dovrà avvenire il  
giorno ventisette del mese di luglio 1963.=

Del che si è redatto il presente verbale che, pre  
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle par  
ti.=

L'IMPRESA  
(CARPARELLI NATALE)

*Matteo Carparelli*

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com/te Ubaldo VALLARINO)



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*