

7

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = =

Lavori di costruzione del 2°, 3°, 4° e 5° Lotto di Case Popolari in Ostuni per la eliminazione di abitazioni malsane - Legge 9/8/1954, n. 640 - Esercizio 1957/1958 e 1959/1960. =

Impresa: SPECCHIA Vitantonio - Ostuni

Contratto: n. 1961 del 16/12/1958 - registrato a

Brindisi il 17/6/1959 al n. 2205 - Model

lo I - Vol. 113. =

- - - -

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

L'anno millenovecentosessantasei, il giorno undici del mese di gennaio in Ostuni. =

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, alla presenza dell'appaltatore SPECCHIA Vitantonio, ha provveduto alla prova di carico dei solai di copertura del piano rialzato, vano letto matrimoniale dell'appartamento centrale della scala a sinistra - della palazzina 2° Lotto. =

(Le caratteristiche del solaio sono le seguenti:)

luce netta m. 3,69; H = cm. 20,5; h = cm. 18,5;

b = cm. 50; S = cm. 4 =

Armatura delle nervature: 1 Ø 7 sagomato + 1 Ø 5

diritto + 1 Ø 7 moncone per estremo.=

Il carico è stato applicato ad una striscia lunga m.3,69 e larga m.1,00.=

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale di Appalto un sovraccarico accidentale di Kg.250 per mq. il carico corrispondente alla striscia caricata risulta di m.1,00x3,69x2,50 = Kg.923.=

Tale carico è stato realizzato in eccesso con numero 34 tufi delle dimensioni di m.0,50x0,22x0,27 del peso medio di Kg.45 = Kg.1.530.=

I risultati della prova con flessimetro applicato al centro della striscia sono i seguenti:

a) lettura del solaio scarico	mm. 0,00
b) " " " totalmente carico	mm. 0,12
c) " " " dopo lo scarico	mm. 0,01
- Fraccia totale	mm.0,12
Freccia elastica	mm.0,11
" permanente	mm.0,01

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dagli interessati.=

L'IMPRESA	IL DIRETTORE DEI LAVORI
(SPECCHIA Vitantonio)	(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

Specchia Vitantonio

[Firma]