

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di ripristino terrazze Palazzine 13 e 14 del
Quartiere C.E.P. di BRINDISI - Ampliamento Ovest -

2^a fase Manutenzione Straordinaria. =

IMPRESA: PERUGINO Domenico - Brindisi;

- Importo a base d'asta L. 2.062.640. =

- Importo al netto del ribasso dello

10,55% L. 2.050.699. =

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSE:

PERIZIA: in data 6/6/1969 per l'ammontare di Lire

L. 2.062.640. = redatta dall'Ufficio Tecnico dell'I.A.

C.P. ed approvata dal Consiglio di Amministrazione

dell'Istituto con delibera n.1750 del 18/7/1969. =

SOMME AUTORIZZATE:

a) per lavori L. 2.062.640. =

CONTRATTO: In data 22/9/1969 n.5274 reg= a Brindisi

il 24/9/1969 al n.1827 Mod.I col quale i lavori di

che trattasi venivano affidati all'Impresa PERUGINO

Domenico, per l'importo di L.2.050.699. = al netto

del ribasso dello 0,55%. =

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI: I lavori vennero conse

gnati il 29/9/1969 come risulta dal verbale di consegna in pari data.=

TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI: A termini dell'articolo 8 del Capitolato Speciale di Appalto i lavori dovevano essere ultimati in mesi DUE dalla data della consegna e quindi entro il 29/11/1969.=

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: E' stata il giorno 29/11/1969 come risulta dal verbale dello stesso 29/11/1969 e quindi in tempo utile.=

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni della Direzione dei Lavori.=

In particolare si è proceduto al rifacimento della pavimentazione della terrazza, previo isolamento termo-acustico dei vani di testata, con lastre di Cursi in luogo di marmette e allo spostamento dello imbocco dei pluviali.=

ASSICURAZIONE OPERAI: L'Impresa ha assicurato i suoi operai presso l'I.N.A.I.L. di Brindisi con polizza (n. 540/3 con decorrenza continuativa.=

AVVISI AD OPPONENDUM: Non essendovi stata occupazione temporanea o permanente di aree, ecc. non si è proceduto ad avanzare la richiesta prevista dall'articolo 93 del Regolamento 25/5/1895, relativa agli avvisi di cui all'art. 350 della Legge sui LL.PP.=

STATO FINALE DEI LAVORI: redatto in data 29/1/1970

dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori è di nette L. 2.042.678,14.==

Poichè all'Impresa è stato già corrisposto n.1 certificato di acconto per complessive L. 1.500.000.== resta il residuo credito di L. 542.678,14 (di cui lire Cinquecentoquarantadue mila seicento settantotto e centesimi quattordici), accettate dall'Impresa senza riserve.==

TUTTO CIO' PREMESSO:

Il sottoscritto Direttore dei Lavori nella visita effettuata il giorno 16/3/1970.==

RICONOSCIUTO che i lavori furono eseguiti in conformità alle previsioni della perizia del giugno 1969 a perfetta regola d'arte, con buoni materiali, con le dimensioni prescritte e conformi alle prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni della Direzione Lavori e corrispondenti per qualità e quantità a quelli indicati nei documenti contabili.==

VISTO che gli atti contabili sono stati compilati a norma del Regolamento 25/5/1895, n.350 e che i prezzi adottati per ogni categoria di lavoro sono quelli dell'elenco annesso al contratto.==

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati in tempo utile.==

CONSIDERATO che l'Impresa ha regolarmente provveduto
all'assicurazione degli operai. =

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori non
vi furono occupazioni temporanee o permanenti di sta-
bili, nè avvennero danni a terzi come risulta dal
certificato in atti. =

CONSIDERATO che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli
obblighi contrattuali ed agli ordini dati dalla Di-
rezione dei Lavori

VISTO: che non risultano inserite, da parte dell'Im-
presa, riserve di alcun genere, =

C E R T I F I C A

CHE i lavori sopramenzionati sono stati regolarmen-
te eseguiti; liquida secondo le risultanze del con-
to finale in L. 2.042.678. = l'importo netto dei la-
vori e poichè è stato già corrisposto un acconto per
L. 1.500.000. =

D I C H I A R A

pagabile all'Impresa PERUGINO Domencio la complessi-
va somma di nette L. 542.678. = (diconsi lire Cinque-
centoquarantadue milaseicentotrentotto) a saldo di
ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori di che
trattasi salvo la superiore approvazione del presen-
te atto. =

BRINDISI, Li 26/3/1970

L'IMPRESA

Paugino Domenico



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

[Handwritten signature]