

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

LAVORI: di costruzione di Case per Lavoratori in  
Brindisi - Quartiere Autosufficiente (CEP)  
5° Lotto ridotto - Cant.15632 -

Opere di sistemazione esterna

IMPRESA: Dott.Ing.Ubaldo DANIELE - Brindisi

IMPORTO a base d'asta	£. 38.118.318=
" netto del ribasso del 6,80%	" 35.526.272=
" netto perizia	" 3.999.440=

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE

TITOLO DELLA SPESA: Lavori di sistemazione esterna al  
Cantiere n.15632 - 5° Lotto ridotto - di Case per La-  
voratori in Brindisi, Quartiere Autosufficiente (C.  
E.P.) Rione Paradiso.=

APPROVAZIONE: la perizia risulta approvata dalla Ge-  
stione INA-CASA con nota n.25029/P.S.del 26/7/1961.-

ATTO AGGIUNTIVO: I lavori furono affidati all'Impresa  
Dott.Ing.Ubaldo DANIELE di Brindisi con atto aggiun-  
tivo n.3698 del 18/8/1961 reg. a Brindisi il 4/9/61  
al n.369 Mod.I, con il ribasso del 6,80% e quindi  
per l'importo netto di £.3.999.440.=

DIRETTORE DEI LAVORI: Il sottoscritto Dott.Ing.Leo-

nardo POTI'.--

CONSEGNA - DURATA E ULTIMAZIONE: I lavori vennero consegnati all'Impresa con verbale del 4/9/1961; poichè l'art.5 dell'atto aggiuntivo fissa in gg.45 consecutivi e continui il tempo utile per la loro ultimazione, la scadenza doveva avvenire così il 18/10/1961.==

In effetti i lavori vennero ultimati in data 18 Ottobre 1961, come risulta dal verbale di ultimazione in pari data.==

I lavori vennero commessi alla stessa Impresa con verbale di consegna del 4/9/1961.==

IMPORTO DELLE SOMME AUTORIZZATE:

- Con atto aggiuntivo .....£. 3.999.440=

ORDINI E DISPOSIZIONI DATE ED ESITO AVUTONE: L'Impresa ottemperò sempre agli ordini impartiti dal personale preposto alla Direzione Lavori.==

ASSICURAZIONE OPERAI: Gli operai vennero assicurati presso l'INAIL di Brindisi con polizza n.12133/3 con decorrenza continuativa.==

CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA: Il conto finale al netto del ribasso d'asta del 6,80% ammonta a  
£. 2.067.589,58=

- da cui detraendo l'ammontare del-

l'acconto già corrisposto all'Im-

a riportare

£. 2.067.589,58=

riporto £. 2.067.589,58=

presa:

n.1 - del 30/6/1962 = 1.800.000,00

Resta il credito netto dell'Impresa £. 267.589,58

Detto conto finale è stato regolarmente formato dall'Impresa senza alcuna riserva.=

**AVVISI AD OPPONENDUM:** Non essendovi stata occupazione temporanea o permanente di aree, non si è proceduto alla richiesta pubblicazione come prescritto dall'art.93 del Regolamento 25/5/1895, n.350 relativa agli avvisi di cui all'art.360 della Legge sui Lavori Pubblici.=

**LIBERTA' DI CREDITO:** Per i lavori di che trattasi non risultano notificati atti di sequestro o comunque impeditivi al pagamento da effettuarsi=

**INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI:** I lavori eseguiti dall'Impresa comprendono tutte le categorie di opere necessarie e cioè: scavi, fondazioni, murature, rinchiere in ferro, marciapiedi, bitumatura strade ecc.=

BRINDISI, 11 L 4 LUG. 1962

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Leonardo POTI)

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP  
(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

