

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di alloggi di E.R.P. nel Comune di Brindisi - Rione
Perrino - Comparto "B" - Alloggi n.44 - P.I.001/86/1 - Legge 5/8/78 n.457
2° Biennio.

Impresa EDI.CO.M. S.R.L. - BARI -

STATO (a) FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 17/6 19 85

CONTRATTO in data 27/12/1982 n. 6055 REGISTRATO a Brindisi il 28/12/1982
al n.5964 Mod.1° ed Atto di Sottomissione.


Importo del progetto a base d'asta	L.	1.439.767.000	Data della consegna	5/5/82
Importo del contratto depurato dal ribasso in regione del XXXXXXXX per cento	L.	1.410.000.000	Data dell'incominciamento dei lavori	5/5/82
Atto di sottomissione	L.	65.616.169	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	30/3/83
TOTALE	L.	1.475.616.169	(242+74+105+366) I lavori rimasero sospesi per gg.	787
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	30
del quale impegnato			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	24/6/85
Per espropriazione	L.		Giorni impiegati in più	= =
» mag. lavori impreved. »			Giorni impiegati in meno	7
» lavori ad economia »				
» sorveglianza e dir. »				
» »				
TOTALE somma impegnata	L.			

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		<u>LAVORI A FORPAIT</u>				
1	5/1a	Fondazioni 10%				
		100% X 10% X 1.410.000.000		L.	141.000.000	
2	5/1b	Strutt. in elevazione 27%				
		100% X 27% X 1.410.000.000		"	380.700.000	
3	5/2	Tetto e terrazza 3%				
		100% X 3% X 1.410.000.000		"	42.300.000	
4	5/1c	Murature di compagno 4%				
		100% X 4% X 1.410.000.000		"	56.400.000	
5	5/8	Infissi 8%				
		100% X 8% X 1.410.000.000		"	112.800.000	
6	5/3	Tramezzi 3%				
		100% X 3% X 1.410.000.000		"	42.300.000	
7	5/4	Intonaci esterni 3%				
		100% X 3% X 1.410.000.000		"	42.300.000	
8	5/6	Pavimenti e marmi 7%				
		100% X 7% X 1.410.000.000		"	98.700.000	
9	5/12	Impianto termico 4%				
		100% X 4% X 1.410.000.000		"	56.400.000	
10	5/7	Rivestimenti 3%				
		100% X 3% X 1.410.000.000		"	42.300.000	
11	5/10	Schem. imp. idrico-san. 3%				
		100% X 3% X 1.410.000.000		"	42.300.000	
12	5/14	Impianto elettrico 3%				
		100% X 3% X 1.410.000.000		"	42.300.000	
13	5/5	Intonaci interni 3%				
		100% X 3% X 1.410.000.000		"	42.300.000	
14	5/13	App. igienico-sanitari 5%				
		100% X 5% X 1.410.000.000		"	70.500.000	
15	5/9	Opere in ferro 3%				
		100% X 3% X 1.410.000.000		"	42.300.000	
16	5/11	Impianti speciali 3%				
		100% X 3% X 1.410.000.000		"	42.300.000	
A RIPORTARE					L. 1.297.200.000	

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		RIPORTO			£. 1.297.200.000	
17	6/15	-Opere da pittore 3%			" 42.300.000	
		100/X3/X1.410.000				
18	6/16	-Comp.lotto sist.esterne 5%			" 70.500.000	
		100/X5/X1.410.000.000				
		SOMMANO I LAVORI A FORFAIT			£. 1.410.000.000	
		<u>LAVORI A MISURA</u>				
19	10/a	-Scavo di sbanc.ecc... mc.	564.64	3.200	1.806.848	
20	61	-Cls magro per fondaz. "	4.01	35.000	140.350	
21	60	-Cls per strutt. c.a. "	81.04	65.000	5.267.600	
22	63b	-Ferro per c.a. kg.	3685.25	730	2.690.232	
23	41	-Solai luci 4.50 mq.	77.81	19.000	1.478.390	
24	42a	-Solaio luci 4.51+5.50 "	50.00	22.000	1.100.000	
25	101	-Intonaco cementizio "	200.00	7.000	1.400.000	
26	98	-Imporpeabilizzazioni "	70.56	10.800	762.048	
27	91	-Pavimento lastre di cunei "	70.56	7.200	508.032	
28	99	-Intonaco civ.liscio "	211.96	4.800	1.017.408	
29	104	-Intonaco plastico "	197.84	9.800	1.938.832	
30	230	-Infissi metallici "	80.20	28.000	2.245.600	
31	236	-Vetro retinato "	19.81	16.800	332.808	
32	232	-For.e posa in op.fin. "	16.20	70.000	1.134.000	
33	162b	-Avvolgibili "	16.20	18.000	291.600	
34	28	-Muratura tamponamento "	105.71	18.000	1.902.780	
35	235	-Vetri semidoppi "	48.39	4.800	232.272	
36	94	-Messa a pendio "	63.31	4.600	291.226	
37	205	-Lastra piombo kg.	123.26	2.800	345.128	
38	59	-Cls cement.per c.a. mc.	0.96	58.000	55.680	
39	54	-Muretti in matt.forati mq.	2.43	16.800	40.824	
40	30	-Murat.tufo spess.18 cm. "	44.90	10.800	484.920	
41	217	-Impianto apriportone n.	44.=	10.000	440.000	
42	221c	-Imp.pott.elettrico "	44.=	32.000	1.408.000	
43	10/c	-Scavo ristretto mc.	60.59	5.200	315.068	
		A RIPORTARE			£. 27.629.646	1.410.000.000

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		RIPORTO				
				£.	27.629.646	1.410.000.000
44	113	-Tubi fibro-cemento ml.	104.35	8.300	865.105	
45	222	-Rete di alimentazione "	88.00	18.000	1.583.636	
46	245c	-Imp.sell.acqua n.	18.-	180.000	3.240.000	
47	NP1	-Pompa monoblocco "	1.-	2.802.630	2.802.630	
48	NP2	-Motopompa Ruggieri "	1=-	3.926.260	3.926.260	
49	NP3	-For.posa in op.accessori "	0.6667	3.590.460	2.393.640	
50	NP4	-Pompa monoblocco "	1.-	3.378.760	3.378.760	
51	NP5	-Quadro elettrico "	1.-	9.474.260	9.474.260	
52	134	-Chiusini ghisa kg.	241.00	2.600	626.600	
53	151	-Opere in ferro "	180.00	2.000	360.000	
54	17	-Gettata di pietrage mc.	64.54	7.000	591.780	
55	90	-Pavim. in pietrini mq.	422.70	8.700	3.677.430	
56	141	-Cord.pref. in cemento ml.	170.34	12.800	2.180.352	
57	279	-Form.corpo stradale mq.	150.00	18.000	2.700.000	
58	133a	-Pozzetti di ispezione n.	3.-	60.000	180.000	
		Sommano i lavori a misura		£.		65.611.159
		Sommano i lavori a misura ed a forfait			£.	1.475.611.159
A DETRAERRE gli acconti già corrisposti all'Impresa:						
1.	1	del 12/7/82 (anticipazione 20%)		£.	282.000.000	
	2	" 10/1/83		"	95.900.000	
	3	" 21/2/83		"	97.000.000	
	4	" 23/3/83		"	101.000.000	
	5	" 27/4/83		"	88.300.000	
	6	" 7/6/83		"	91.400.000	
	7	" 15/7/83		"	88.400.000	
	8	" 27/7/83		"	88.400.000	
	9	" 23/9/83		"	89.500.000	
	10	" 18/11/83		"	89.500.000	
	11	" 31/1/84		"	89.500.000	
	12	" 30/3/84		"	130.500.000	
	13	" 3/7/84		"	12.700.000	
	14	" 15/7/85		"	50.300.000	
		A RIPORTARE		£.	394.400.000	1.475.611.159

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
		RIPORTO			£. 1.394.400.000	1.475.611.159
		-Gli acconti corrisposti per svincolo ritenuta di garanzia 5% sostituita da polizza fide- jussoria:				
n.	1	del 29/3/83 =£. 19.400.000=				
"	2	" 5/9/83 " 23.675.500=				
"	3	" 30/1/84 " 11.844.000=				
"	4	" 3/7/84 " 14.558.250=				
		Sommato £.			69.477.750	
		TOTALE ACCONTI CORRISPOSTI ALL'IMPRESA		£.		1.463.877.750
		RESTA CREDITO NETTO DELL'IMPRESA			£.	11.733.409
		(diconsi lire undicimilionisettecentotrentatremilaquattrocentonove)				
		Brindisi li. 22/7/1985.				
		L'IMPRESA				
		(EDI.CO.M. s.r.l.)				
						
				IL DIRETTORE DEI LAVORI		
				(Dott. Ing. Antonio LONGO)		
				