

COMUNE DI TORCHIAROLO

Provincia di BrindisiLAVORI di Ampliamento e Riattamento dell'abitazione del Sig. Maiorano
Giovanni.

Legge 30-12-1960, n° 1676

IMPRESA Lavori in proprio

STATO

FINALE

dei lavori eseguiti a tutto il 24 Sett. 1966

CONTRATTO in data 23 Aprile 1965

Rep. Numero 4583

IMPORTO DEL PROGETTO APPROVATO L. 3.265.000

Importo del ~~contratto~~ ^{lav. a cons.} depurato del
ribasso d'asta del % . . . L.

2.915.000

Data della consegna

Fondo a disposizione dell'Amministr.

a) per espropriazioni . . . »

b) per ~~lavori diversi a contratto~~ ^{allacc. condotta} »c) per ~~maggiori lavori imprevisti~~ ^{F.A.A.P.} »d) per lavori ~~in economia~~ ^{impresvisti} »

e) per sorveglianza o direzione »

f) per ~~ribasso~~ ^{Ass. Gest. Lav.} % sul contratto »

TOTALE somma impegnata L. 3.265.000

160.000

15.100

119.515

55.385

Data di inizio dei lavori

23 Maggio 1965

Scadenza del tempo utile

23 Agosto 1965

Sospensione o proroghe gg.

dal 25/6/65 al 17/10/65

" 10/11/65 al 15/5/66

" 1/6/66 al 11/8/66

Nuova scadenza tempo utile

5 Ott. 1966

Giorni impiegati in più

Numero d'ordine 1	Articoli di elenco dei prezzi 2	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI <u>LAVORI A MISURA</u>	Unità di misura	QUANTITÀ 4	PREZZO unitario 5	IMPORTO	
						Parziale 6	TOTALE 7
I	I	Demol. muratura	mc.	28,40	I.400	39.760	
2	2	" pav. solari	mq.	73,06	200	I4.6I2	
3	3	" solai	"	63,60	900	57.240	
4	4	Scavo di terra per fondaz.	mc.	40,02	I.200	48.024	
5	5	C.S. per fondaz.	"	4,9I	7.500	36.825	
6	6	Muratura in fondaz.	"	35,IO	4.400	I54.440	
7	7	Cartone catramato	mq.	35,32	600	2I.I92	
8	8	Muratura in elevato	mc.	72,29	5.500	397.595	
9	9	Tramezzi in fette di tufo	mq.	I9,03	I.200	22.836	
IO	IO	Solaio luce sine a m. 4,00	"	3I,05	4.000	I24.200	
II	IO	" " sup. " " 4,00	"	80,20	4.400	352.880	
I2	II	Pavimenti solari	"	II9,25	I.I00	I3I.I75	
I3	I2	Livellini terminali	ml.	50,84	350	I7.794	
I4	I3	C.S. a ql. 3	mc.	I,8I	II.000	I9.9IO	
I5	I4	Ferro omogeneo	Kg.	63,18	I40	8.845	
I6	I5	Vespaio in pietra calc.	mc.	2I,64	I.500	32.460	
I7	I7	Intonaco int. ed est.	mq.	607,44	360	2I8.678	
I8	I8	Imbianchitura	"	607,44	50	30.372	
I9	I9	Eternit Ø I00	ml.	I8,50	I.000	I8.500	
20	20	Massetti interni	mq.	I08,20	500	54.I00	
2I	2I	Pavimenti interni	mq.	I06,59	I.600	I70.544	
22	22	Seglie in marmo grigio	"	0,09	8.000	720	
23	23	Travertino spess. cm. 3	"	6,2I	6.500	40.365	
24	24	Porte esterne	"	I3,35	I2.000	I60.000	
25	25	Porte interne	"	8,89	8.000	7I.I20	
26	26	Finestre	"	6,02	I2.000	72.240	
27	27	Mostre contro mostre ecc.	ml.	67,08	450	30.I86	
28	28	Imbotti legno	mq.	8,08	3.500	28.280	
29	29	Piastrelle maiolica bian.	"	I2,47	3.500	43.645	
30	34	Eternit fogna Ø I00	ml.	20,50	I.200	24.600	
3I	34	" " Ø 80	"	II,00	I.000	II.000	
		A Riportare				2.454.338	

Numero d'ordine 1	Articoli di elenco dei prezzi 2	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI 3	Unità di misura 4	QUANTITÀ 5	PREZZO unitario 6	IMPORTO	
						Parziale 7	TOTALE 8
		Riporto				2.454.338	
32	36	Punti luce	n°	II	3.100	34.100	
33	36	Prese di corrente	"	I2	2.500	30.000	
		Sommano Lavori a misura		L.			2.518.438
		<u>LAVORI A CORPO</u>					
34	30	Lavabo	n7	I	20.000	20.000	
35	31	Cesso	"	I	15.000	15.000	
36	32	Bidet	"	I	13.000	13.000	
37	33	Lavapiatti	"	I	10.000	10.000	
38	35	Impianto idrico interno	"	I	50.000	50.000	
39	37	Vasca da bagno	"	I	50.000	50.000	
		Sommano Lavori a corpo		L.			108.000 158.000
		Totale Lavori		L.			2.676.438
		A detrarre n° I Rata		L.			2.320.000
		Restano a credito del proprietario		L.			306.438
		Torchiarolo 30 Ott. 1966					
		Il Proprietario <i>ellaiorano Giovanni</i>					
		Il Direttore dei Lavori. <i>Geon. Quinto Zingola</i>					
		UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI					
		Per quanto è stato possibile costatare da controlli saltuari effettuati nella visita sopra-oggetta si dichiara che i lavori eseguiti possono ritenersi rispondenti alle annotazioni contabili sopra riportate, ed alle previsioni di progetto.					
		Brindisi, 17 GIU. 1967					
		IL FUNZIONARIO ADDETTO <i>F.lli G. Volpinici</i>					
		IL CAPO SEZIONE <i>F.lli G. Volpinici</i>					
		Viso: L'INGEGNERE DIRIGENTE F.to (Renato Lonoce)					
		Copia conforme per uso amministrativo L'INGEGNERE DIRIGENTE (Renato Lonoce) <i>Renato Lonoce</i>					

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CORPO DEL GENIO CIVILE, UFFICIO DI

Il sottoscritto

DICHIARA

che in seguito a disposizioni ricevute dal proprio Ingegnere Capo ha proceduto al controllo tecnico Amministrativo - contabile del presente stato di avanzamento, e ne conferma l'importo in nette Lire

(lire).

Li

IL FUNZIONARIO

Visto : L'INGEGNERE DIRIGENTE