

8

=====00000=====

IMPRESA: Antonio AMORUSO - Brindisi -

IMPORTO netto del ribasso 0,22% " 168.881.113=

~~~~~

L'anno millenovecentosettantasei il giorno nove del mese di Gennaio, nel Cantiere dei Lavori suddetti.

- VISTO il contratto n.5586 del 14.3.1973 registrato a Brindisi il 16.3.1973 al n.1209 - Mod.I°;

- VISTO il verbale di sospensione del 19.2.1974:

- VISTO il verbale di ripresa del 27.3.1974;

- VISTO il verbale di sospensione n.2 dell'8.4.974;

- VISTO il verbale di ripresa n.2 del 13.7.1974;

- VISTO il verbale di sospensione n.3 del 19.8.974;

- CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause

che determinarono la sospensione dei lavori di cui al verbale del 19.8.1974 con l'avvenuta approvazione della perizia suppletiva del 9.8.1974 di nette £.17.829.884 oltre a £.1.069.793 a disposizione della Amministrazione di cui al deliberato I.A.C.P. n.2432 seduta del 13.3.1975.

- VISTO l'atto aggiuntivo n.5684 del 15.10.1975 registrato a Brindisi il 17.10.1975 al n.3699 Mod.I°, per un importo di £.17.829.884, approvato con delibera I.A.C.P. n.2559 del 9.12.1975.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha convenuto che i lavori medesimi si possono riprendere.

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni undici che, aggiunti alla proroga di gg.30 concessa all'art.6 del precitato atto aggiuntivo n.5684, portano l'ultimazione definitiva dei lavori al giorno 19 Febbraio 1976.

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

: L'IMPRESA : IL DIRETTORE DEI LAVORI  
( Antonio AMORUSO ) ( Dott. Ing. Antonio LONGO )

*Amoruso*



*Longo*