

Istituto Autonomo Case Popolari

BRINDISI

LAVORI di costruzione di n°60 alloggi di ERP in

Francavilla Fontana - Legge n°457/78 - Completamen

to 3° Biennio - P.I.n°008/101/1.

IMPRESA: EDI.CO.M.S.r.l. da Bari

CONTRATTO n°6111 in data 27.8.1984. registrato a

Brindisi. in data 27.8.1984. al n°4423 Mod.I.

PERIZIA SUPPLETIVA" PER MAGGIORI ONERI PER REVISIONE

DEI PREZZI CONTRATTUALI.-

R E L A Z I O N E

- Importo lavori a base d'asta

soggetto a revisione.....£.2.194.087.500,=

A DETRARRE:-l'importo lordo del

l'anticipazione del 20%, non sog

getto a revisione....." . 438.817.500,=

Restano:.....£.1.755.270.000,=

- Importo lordo 1° per suppl...." 74.074.129,=

- " " 2^ " " " 8.777.671,=

- " " 3^ " " " -221.330.910,=

TOTALE:.....£.2.059.452.710,=

- Aggiudicazione . . . Aprile 1984

- Consegna lavori " 16/5/1984

- Ultimaz.lavori . 27/2/1987

Importo della revisione sui lavori, al netto della

anticipazione del 20%, calcolato presuntivamente poi
ché il calcolo d finitivo sarà effettuato dopo l'ap
provazione del collaudo dei lavori:

1° SAL 241.120.000
2° " 197.697.500 = 438.817.500, Anticip. 20% non
soggetta a revisione;
2° " 38.184.700 x 7.413% = £. 2.830.632,=
3° " 230.947.200 x 8.940% = " 20.646.680,=
4° " 237.172.962 x 9.463% = " 22.443.677,=
5° " 228.579.419 x 9.950% = " 22.743.652,=
6° " 254.402.775 x 11.887% = " 30.240.858,=
7° " 171.406.125 x 12.771% = " 21.890.276,=
8° " 178.462.399 x 13.515% = " 24.119.193,=
9° " 219.241.125 x 13.515% = " 29.630.438,=
10° " 144.984.287 x 16.597% = " 52.453.026,=
11° " 316.039.202 x 16.597% = " 52.453.026,=
S.F. " 7.409.536 x 17.445% = " 1.292.594,=

= £. 2.465.647.230,= ; : £. 247.995.840,=

A DETRARRE: ".....

- l'alea contratt. del 5% su " " " "

£(2.465.647.230 - Ant. 20% 438.817.500) = " "

= £. 2.026.829.730,= " : 101.341.486,=

Restano; £. 146.654.354,=

- il ribasso d'asta del 5,66% " 8.300.636,=

Restano nette lire £. 138.353.718,=

A riportare: £. 138.353.718,=

Riporto £. 138.353.718,=

- l'importo concesso con il

finanziamento originario....." 107.776.677,=

Importo netto della maggio

re spesa per revisione dei

prezzi contrattuali:.....£. 30.577.041,=

Brindisi lì, 28.1.1988

Il Direttore dei lavori:

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

VISTO: Il Commissario Straordinario:

(Dott. Ing. Erminio ELIA)