

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE I.N.A.-CASA

Lavori di costruzione di case per lavoratori in Brindisi

Rione Commenda cantiere 4287

Impresa Antonucci Alberto fu Leucio

8° STATO^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 3 settembre 1952

CONTRATTO in data 15 gennaio 1952 n. 379 approvato reg. a Brindisi il


16/1/1952 al n. 860 mod. I Vol. 100

data N

Importo del progetto	L.	65.675.000	Data della consegna	25/2/52
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 4,43 per cento	,	62.776.000	Data dell'incominciamento dei lavori	25/2/52
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	,		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	24/2/53
del quale impegnato	Per espropriazione	L.	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev.			
	» lavori ad economia		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» sorveglianza e direz.			
TOTALE somma impegnata L.			Giorni impiegati in più	
			» » in meno	

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	18	Scavo di sbancamento mc.	1.200,=	480,=	576.000,=	
2	20	" " fondazione "	500,=	650,=	325.000,=	
3	90	Calcestruzzo a 200 "	350,=	4.900,=	1.715.000,=	
		sommario lavori a misura				2.616.000,=
		B) LAVORI A FORFAIT				
4	12	Cap.Spec.Rustico 15.900x0,54 mc.	8.586,=	3.878,=	33.296.508,=	
5	12	Cap.Spec.Infissi: $\frac{100}{100} \times 16.000 \times 0,14 =$ mc. 2.240 a dedurre per mapea- ta posa opera 60/0 134,40 restano mc.	$\frac{316}{230}$ 2.105,60	3.878,=	8.165.516,80	
6	12	Cap.Spec.sistemazione cantine, 70 x 16.000 x 0,04 mc.	1.448,=	3.878,=	1.737.344,=	
7	12	$\frac{100}{70}$ Cap.Spec.tramezzi,intonaci,pav. 16.000 x 0,12 mc.	1.232,=	3.878,=	4.777.696,=	
8	12	$\frac{100}{88}$ Cap.Spec.Impianti 63 x 16.000 x 0,12 mc.	1.305,60	3.878,=	5.063.116,80	
		Sommario lavori a forfait				53.040.181,60
		Sommario lavori a misura e forfait				55.656.181,60
		C) MATERIALI IN PROVISTA				
9	11B	Calce spenta mc.	150,=	4.200,=	630.000,=	
10	27B	Tubi cem-amianto ml.	450,=	600,=	270.000,=	
11	18B	Cemento gli	500,=	1.200,60	600.000,=	
12	30B	Tubi ferro zincato Mannesman	250,=	400,=	100.000,=	
13	22B	Marmette mq.	400,=	810,=	324.000,=	
14	24B	Lastre di Trani cm.3 "	200,=	2.800,=	560.000,=	
15	25B	Idem da cm.2 "	100,=	2.400,=	240.000,=	
		Sommario			2.724.000,=	
		2.724.000 x 0,85				2.315.400,00
		a riportare				57.971.581,60

N. d'ordine	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		riporto				57.971.580,60
		a dedurre il ribasso del 4,430/o				2.568.141,00
		Totale Lire				55.403.440,54
		IL PRESIDENTE 		IL DIRETTORE DEI LAVORI 