

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli  
Dipendenti in MESAGNE - Legge 30.12.1960 n°1676 -

Esercizio 1969 -

IMPRESA: DI TANO Vito Nicola - MONOPOLI (Bari)

Importo lordo a base d'asta.....K.140.150.000.=

Importo netto del ribasso 3,59%.....L.135.118.615.=

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N°2

L'anno millenovecentosettantuno il giorno cinque del  
mese di Novembre, nel Cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore  
dei lavori:

VISTO il contratto n°5294 del 5.2.1970 registrato a:

Brindisi il 13.2.1970 al n°226 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 23.2.1970;

VISTO il verbale di sospensione del 5.2.1971;

VISTO la perizia suppletiva del 29.1.1971 di complessive

netto L.9.799.700;

VISTO la nota provv.le n°2220/4 del 10.8.1971 che approva la suddetta perizia per l'importo netto

lavori di L.9.245.000.= oltre a L.554.700.=

per spese generali;

VISTO l'atto aggiuntivo n°5409 dell'19.9.1971 registrato a Brindisi il 3.9.1971 al n°1776 Mod.I di L.9.245.000.=

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n°2 del 3.9.971 che fissava l'ultimazione definitiva dei lavori per il giorno 14.11.1971.=

CONSIDERATO che a tutt'oggi l'E.A.A.P. non ha ancora eseguito gli allacci idrici e fognanti delle palazzine ai collettori comunali che impediscono l'ultimazione dei lavori di sistemazione esterna.=

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i lavori medesimi che verranno ripresi non appena saranno eseguiti i lavori di allacciamento.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi rimanendo ancora disponibili giorni dieci.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA. IL DIRETTORE DEI LAVORI

(DI TANO Vito Nicola) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)



VISTO  
IL PRESIDENTE  
(Dott. Raffaele Facciolo)  
*[Signature]*