

91.12.197 1.


Impresa Antonio AMOROSO - Brindisi

4° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 18 Gennaio 1972

CONTRATTO in data **14.4.1971** n. **5376** REGISTRATO a **Brindisi il 21.4.1971**
21.4.1971

Importo del progetto a base d'asta L.		176.850.000,=	Data della consegna . . .	21.7.1971
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 10 0,50 per cento L.		175.965.750,=	Data dell'incominciamento dei lavori	21.7.1971
. L.			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori . .	14.7.1972
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . L.		23.150.000,=	I lavori rimasero sospesi per gg.	
del quale impegnato	Per espropriazione L.	100.000,=	I lavori rimasero prorogati per gg.	
	» mag. lavori imprev. »	9.939.000,=	Per cui la nuova scadenza del tempe utile è . . .	
	» lavori ad economia »	2.500.000,=	Giorni impiegati in più . .	
	» sorveglianza e dir. »	10.611.000,=	» » in meno .	
	» «			
TOTALE somma impegnata L.		23.150.000,=		

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
A) LAVORI A MISURA						
1	2	Scavo fondazioni con massi meccanici ecc.	mc. 2160,23	1.100=	2.376.253,=	
2	1	Scavo fondazioni eseguite a mano ecc.	mc. 228,44	1.450=	432.738,=	
3	32	Calcestruzzo a Kg.200	mc. 149,21	10000=	1.492.100,=	
4	31	Calcestruzzo a Kg.300 per fondazioni ecc.	mc. 914,50	15000=	13.717.500,=	
5	62	Ferro omogeneo per c.a. Kg.55814,13		180=	11.846.343,40	
6	31/b	Calcestruzzo a Kg.300 in elevazione ecc.	mc. 26,15	18000=	470.700,=	
Sommano i lavori a misura :					£.	30.335.834,40
B) LAVORI A FORFAIT						
7	169/111	C.S.A. - RUSTICO	mc.6.967,27 x 54% =	mc. 3762,32	9.585=	36.061.837,20
TOTALE Lavori a misura ed a forfait :					£.	66.397.671,60
a detrarre il ribasso dello 0,50% :					"	331.988,36
Restano nette :					£.	66.065.683,24
IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott.Ing. Giovanni ROMA)  Visto : IL PRESIDENTE (Dott. Raffaele FISCHETTO) 