

ISTITUTO NAZIONALE AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA
PROVINCIA DI BRINDISI

-Lavori di costruzione di fabbricati per complessivi
n.14 alloggi nel Comune di Torre S.Susanna per Lavo-
ratori Agricoli (legge 30.12.1961 n.1676)

SITUAZIONE GENERALE FINALE DEI LAVORI E DELLE
SPESE

-PROGETTO E FINANZIAMENTO

Per la esecuzione dei suindicati lavori fu redatto
per conto dell'IACP di Brindisi un progetto approva-
to dal Provveditorato alle OO.PP. con sede in Bari
che prevedeva la spesa di £.80.000.000 delle quali
£.67.900.000 per lavori a base di appalto e £.
12.100.000 a disposizione.

Appaltati i lavori dall'Impresa Pier Marcello Corrado
con contratto 30.12.65 n.4711, l'importo netto dei la-
vori risultò di £.67.560.500.-

QUADRO ECONOMICO DELLE SPESE AUTORIZZATE

In conseguenza della approvazione del progetto e
dell'esito dell'appalto, il quadro economico della
spesa autorizzata fu il seguente:

-per lavori in appalto al netto.....	£.67.560.500=
-per allacciamenti....."	976.000=
-per acquisto suolo....."	6.750.000=
-per imprevisti....."	300.000=

9
+per spese generali 6%.....£. 4.074.000=

Sommano£.79.660.560=

SITUAZIONE GENERALE FINALE

Le spese sostenute dall'IACP sono le seguenti:

1) IMPORTO LAVORI - I lavori sono stati eseguiti dall'Impresa Pier Marcello Corrado come risulta dal certificato di collaudo redatto dal sottoscritto in data 21.4.1968 a seguito dello incarico affidatogli dal Provveditorato alle OO.PP. di Bari, £.65.735.000.

Questa somma non supera quella autorizzata di lire 67.560.500 e alla Impresa si deve pagare a saldo la somma di £.4.685.000.-

2) ACQUISTO SUOLO - Per il suolo l'IACP non ha speso e pare che non debba spendere nulla, si che dell'intero ammontare previsto di £.6.750.000 si dovrebbe fare accertamento di economia.

3) IMPREVISTI - La relativa somma prevista di £.300.000 non è stata impegnata e di essa si può fare accertamento di economia.

4) ALLACCIAMENTI - Non sono state ancora definite gli importi della nota da pagare per gli allacciamenti, ma essi troveranno larga capienza nella somma autorizzata ed eventualmente nelle economie realizzate e di cui si è detto innanzi.

5) SPESE GENERALI - Non essendosi definite le spese

di cui si è detto innanzi, non è ancora possibile fare un calcolo preciso delle conseguenti spese generali, che troveranno peraltro larga capienza nella somma autorizzata e di cui al quadro economico.

CONCLUSIONI- In base a quanto sopra esposto, nulla resta che si proceda ora al pagamento del saldo dovuto all'Impresa Pier Marcello Corrado di £.4.685.000=, ogni altro rapporto economico tra l'IACP di Brindisi e lo Stato potendo definirsi solo dopo acclerate le spese sostenute per acquisto area ed allacci e l'ammontare delle spese generali ad esso Istituto di conseguenza dovute.

Roma 21.4.1968

L'Isp. Collaudatore

(Ing. Enrico Caizzi De Marinis)

