

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Legge 22/10/1971, n.865 - art.68/b - (Canale B) -

Lavori di Manutenzione straordinaria e risanamento di alloggi popolari in

OSTUNI - 13°, 15°, 17° e 20° Lotto -

Impresa Mario ATTOLINI - Ostuni (Brindisi) -

1° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 28 settembre 1978

CONTRATTO in data 14/10/1977 n. 5787 REGISTRATO a Brindisi il 27/10/1977 al
n. 4046 Mod. I°.=

Importo del progetto a base d'asta . . . L.		29.900.000.=	Data della consegna . . .	3/11/77
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>3,765</u> per cento . . . L.		28.774.265.=	Data dell'incominciamento dei lavori . . .	3/11/77
		L.	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori .	2/5/78
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . L.		10.100.000.=	I lavori rimasero sospesi per gg.	203
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	
	» mag. lavori impreved. »	3.498.080.=	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è .	21/11/78
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più .	
	» sorveglianza e dir. »	2.691.000.=	» » in meno .	
	» I.V.A. »	3.910.920.=		
TOTALE somma impegnata L.		10.100.000.=		

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	156/bis/b	Ripristino spigoli di strutture in c.a. fino a cm.15 per lato ml.	58,==	1.800.=	104.400.=	
2	143	Stuccatura di piccole lesioni superficiali,ecc. ml.	266,60	800.=	213.280.=	
3	151/b	Rivestimento esterno e seguito con intonaco plastico ecc. dello spessore di mm.1 dato a spruzzo,ecc. mq.	3.699,19	2.100.=	7.768.299.=	
4	29	Svellimento di lastrici solari in pietra di Corsi mq.	614,14	1.300.=	798.382.=	
5	125	Masso a pendio mq.	614,14	300.=	184.242.=	
6	124	Isolamento di solai, ecc. con pannelli rigidi di lana di vetro ecc. mq.	614,14	1.500.=	921.210.=	
7	126	Copertura di asfalto mq.	614,14	2.900.=	1.781.006.=	
8	122	Pavimentazione su lastrici solari eseguita con lastre di pietra di Corsi mq.	614,14	4.900.=	3.009.286.=	
S O M M A N O					£.	14.780.105.=
a dedurre il ribasso d'asta del 3,765%					"	556.471.=
RESTANO NETTE					£.	14.223.634.=
IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott.Ing. Antonio LONGO) Visto: IL PRESIDENTE IL VICE PRESIDENTE (Cav. Cosimo Guadalupi)						